CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA — MORRETES/PR

Valores com BDI — Prazo de execução: 6 meses — Início: Outubro/2026.

Item	Descrição	Valor (R$) c/ BDI	Mês 1 (Out/26)	Mês 2 (Nov/26)	Mês 3 (Dez/26)	Mês 4 (Jan/27)	Mês 5 (Fev/27)	Mês 6 (Mar/27)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**14.278,33**	**100,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R$ do período			*14.278,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	MURO EM MOURÃO / ALAMBRADO	**116.215,69**	0,00%	**50,00%**	**50,00%**	0,00%	0,00%	0,00%
R$ do período			*0,00*	*58.107,85*	*58.107,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	ADMINISTRAÇÃO	**172.198,83**	0,00%	0,00%	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
R$ do período			*0,00*	*0,00*	*43.049,71*	*43.049,71*	*43.049,71*	*43.049,71*
4	PISO EXTERNO	**64.160,45**	0,00%	0,00%	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
R$ do período			*0,00*	*0,00*	*16.040,11*	*16.040,11*	*16.040,11*	*16.040,11*
5	COBERTURA FRONTAL	**46.592,70**	0,00%	0,00%	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
R$ do período			*0,00*	*0,00*	*11.648,18*	*11.648,18*	*11.648,18*	*11.648,18*
6	LIMPEZA DE OBRA	**133,94**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00%**
R$ do período			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*133,94*
TOTAL POR PERÍODO (R$)			**14.278,33**	**58.107,85**	**128.845,84**	**70.738,00**	**70.738,00**	**70.871,93**
TOTAL GERAL DA OBRA (R$)		**413.579,95**						
% ACUMULADO			**3,45%**	**17,50%**	**48,66%**	**65,76%**	**82,86%**	**100,00%**

Assinado por:
Vinicius Carli
..339-81 16/09/2026 - 13:51
H9BJNXBRTSI9S4ZCCPNU1A

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://morretes.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=0a7340f-2db4-4241-86f7-4558f512e bd9