SEAB 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	BALSA NOVA		SAM	46	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	58	Repasse do Concedente		R$ 20.374.041,84	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	19/05/2026	Dias	30	Data	28/06/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	450	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente					
Quantidade:	79.711,97	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	20.374.041,84	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL	
	ok	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	450	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
	Data Início		28/6/26	29/7/26	29/8/26	29/9/26	30/10/26	30/11/26	31/12/26	31/1/27	3/3/27	3/4/27	4/5/27	4/6/27	5/7/27	5/8/27	5/9/27							
	Data Fim		28/7/26	28/8/26	28/9/26	29/10/26	29/11/26	30/12/26	30/1/27	2/3/27	2/4/27	3/5/27	3/6/27	4/7/27	4/8/27	4/9/27	5/10/27							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	19,11	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78				15	**31.360,04**	0,15%	
2	TERRAPLENAGEM	%	6,45	6,45	7,00	7,00	7,00	7,01	6,89	6,81	6,67	6,67	6,67	6,49	6,49	6,24	6,17				15	**220.235,24**	1,08%	
3	DRENAGEM	%	1,52	20,85	36,01	34,67	0,53						3,28	3,14							7	**373.577,45**	1,83%	
4	BASE / SUB-BASE	%		8,20	12,59	15,87	15,54	15,09	13,68	11,84	7,19										8	**5.958.397,52**	29,25%	
5	REVESTIMENTO	%		6,23	6,29	6,72	6,80	7,87	7,90	7,99	8,00	7,92	7,41	7,41	7,29	6,42	5,74				14	**11.866.999,38**	58,25%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	1,16	24,07	24,07	24,05	26,64														5	**898.296,58**	4,41%	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																				-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%														12,48	87,52				2	**688.753,23**	3,38%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%	6,02	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,59				15	**126.606,14**	0,62%	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	0,48	8,57	9,06	8,80	8,80	8,29	8,10	8,10	7,91	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,29				15	**209.816,26**	1,03%	
	TOTAIS																					20.374.041,84	100,00%	

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	5.992,32	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	1.811,98	-	-	-	15	31.360,04	0,15%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	14.215,30	14.215,30	15.409,90	15.409,90	15.409,90	15.442,89	15.166,10	14.995,65	14.690,70	14.690,70	14.690,70	14.292,50	14.292,50	13.733,80	13.579,40	-	-	-	15	220.235,24	1,08%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	5.674,86	77.890,27	134.534,07	129.533,95	1.968,75	-	-	-	-	-	12.259,80	11.715,75	-	-	-	-	-	-	7	373.577,45	1,83%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	488.851,00	750.108,03	945.537,09	925.900,00	899.182,73	815.148,40	705.349,97	428.320,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5.958.397,52	29,25%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	739.579,76	746.897,43	797.995,90	807.363,95	934.454,41	937.003,20	948.708,45	949.420,35	939.559,35	879.109,57	878.754,03	864.941,56	761.749,81	681.461,61	-	-	-	14	11.866.999,38	58,25%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	10.418,43	216.247,23	216.247,23	216.062,76	239.320,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	898.296,58	4,41%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.949,16	602.804,07	-	-	-	2	688.753,23	3,38%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	7.624,00	8.577,00	8.577,00	8.577,00	8.577,00	8.577,00	8.577,00	8.577,00	8.434,05	8.434,05	8.434,05	8.434,05	8.434,05	8.434,05	8.338,84	-	-	-	15	126.606,14	0,62%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	998,70	17.990,59	19.007,89	18.463,27	18.463,27	17.403,77	16.991,89	16.991,89	16.592,41	11.162,23	11.162,23	11.162,23	11.162,23	11.162,23	11.101,43	-	-	-	15	209.816,26	1,03%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	44.923,61	1.565.163,13	1.892.593,53	2.133.391,85	2.018.815,78	1.876.872,78	1.794.698,57	1.696.434,94	1.419.269,79	975.658,31	927.468,33	926.170,54	900.642,32	882.841,03	1.319.097,33	-	-	-		20.374.041,84	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	44.923,61	1.565.163,13	1.892.593,53	2.133.391,85	2.018.815,78	1.876.872,78	1.794.698,57	1.696.434,94	1.419.269,79	975.658,31	927.468,33	926.170,54	900.642,32	882.841,03	1.319.097,33	-	-	-		20.374.041,84	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	0,22%	7,68%	9,29%	10,47%	9,91%	9,21%	8,81%	8,33%	6,97%	4,79%	4,55%	4,55%	4,42%	4,33%	6,47%					20.374.041,84	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	0,22%	7,90%	17,19%	27,66%	37,57%	46,78%	55,59%	63,92%	70,89%	75,67%	80,23%	84,77%	89,19%	93,53%	100,00%					**OK**	**OK**

Resp. Técnico: Assinatura: ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Dados: 2026.05.19 09:51:36 -03'00'

ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720262990257

Prefeito(a): Assinado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA Clever Aparecido Iavolski Poletto 19/05/2026 13:49:56

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO

Assinatura:

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/05/2026 - ter