PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	BALSA NOVA	PRIORIDADE Nº 58	SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA DA LAGE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		19/05/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	15			

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 20.374.041,84**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 7.232.787,11**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 13.141.254,73**
	100,00%		**35,50%**		**64,50%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	**450**	**R$ 20.374.041,84**	
Medição 1 - Inicío	**30**	**R$ 44.923,61**	Mobilização de equipamentos, confirmação topografia, serviços de terraplenagem, drenagem, confirmação equipe de gestão local e instalação de canteiro
Medição 2	**30**	**R$ 1.565.163,13**	Serviços de terraplenagem, drenagem e início de distribuição de sub-base, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto)
Medição 3	**30**	**R$ 1.892.593,53**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 4	**30**	**R$ 2.133.391,85**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 5	**30**	**R$ 2.018.815,78**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 6	**30**	**R$ 1.876.872,78**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 7	**30**	**R$ 1.794.698,57**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 8	**30**	**R$ 1.696.434,94**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 9	**30**	**R$ 1.419.269,79**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 10	**30**	**R$ 975.658,31**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 11	**30**	**R$ 927.468,33**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 12	**30**	**R$ 926.170,54**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 13	**30**	**R$ 900.642,32**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 14	**30**	**R$ 882.841,03**	Serviços de terraplenagem, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 15	**30**	**R$ 1.319.097,33**	Execução da sinalização viária, plantio de grama nas valas e demais acabamentos, e desmobilização de equipamentos e canteiro

Resp. Técnico (assinatura digital):

ALEXSANDER MASCHIO:02764098928

Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928
Dados: 2026.05.19 09:52:06 -03'00'

ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720262990257

Prefeito(a) (assinatura digital):

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Clever Aparecido Iavolski Poletto
19/05/2026 13:51:07

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - CONFORME DECRETO MUNICIPAL 1133/2021

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE