CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1099711-27	972449	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	INCUBADORA IFPR	EXECUÇÃO DE INCUBADORA IFPR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**INCUBADORA IFPR**	**883.319,88**	% Período:	3,45%	6,52%	12,89%	11,40%	14,01%	18,97%	18,45%	3,31%	1,90%	5,27%	2,27%	1,56%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.030,68	% Período:	33,87%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	375,26	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	109.167,48	% Período:		48,33%	51,67%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	128.418,47	% Período:			27,00%	73,00%								
1.5.	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	40.480,51	% Período:					100,00%							
1.6.	COBERTURA	66.255,84	% Período:					100,00%							
1.7.	REVESTIMENTO PAREDES	83.704,54	% Período:						80,02%	19,98%					
1.8.	REVESTIMENTO TETO	27.421,87	% Período:						40,05%	59,95%					
1.9.	REVESTIMENTO PISO	34.083,94	% Período:						51,94%	48,06%					
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.638,18	% Período:					100,00%							
1.11.	ESQUADRIAS	74.551,35	% Período:							100,00%					
1.12.	LOUÇAS E METAIS	7.470,44	% Período:										64,28%	22,15%	13,57%
1.13.	ACESSÓRIOS	24.654,24	% Período:										83,75%	12,54%	3,71%
1.14.	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.340,01	% Período:												100,00%
1.15.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	82.904,97	% Período:	5,80%		1,14%		2,20%	34,98%	22,03%	29,39%			4,45%	
1.16.	SPDA	31.839,03	% Período:						100,00%						
1.17.	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS	32.131,06	% Período:			52,98%	6,42%	17,78%	19,23%	3,59%					
1.18.	PSCIP	2.297,98	% Período:											100,00%	
1.19.	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	19.436,46	% Período:	1,71%						75,39%				22,90%	
1.20.	PAVIMENTAÇÃO	28.256,99	% Período:									42,38%	57,62%		
1.21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.860,58	% Período:	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	36,04%

Total: R$ 883.319,88

Período:	%:	3,45%	6,52%	12,89%	11,40%	14,01%	18,97%	18,45%	3,31%	1,90%	5,27%	2,27%	1,56%
	Repasse:	16.451,28	31.137,80	61.568,75	54.414,08	66.901,35	90.563,04	88.118,91	15.792,82	9.093,10	25.178,13	10.825,31	7.455,43
	Contrapartida:	13.981,68	26.463,55	52.326,33	46.245,68	56.858,42	76.968,14	74.890,89	13.422,08	7.728,08	21.398,51	9.200,27	6.336,25
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**30.432,96**	**57.601,35**	**113.895,08**	**100.659,76**	**123.759,77**	**167.531,18**	**163.009,80**	**29.214,90**	**16.821,18**	**46.576,64**	**20.025,58**	**13.791,68**
Acumulado:	%:	3,45%	9,97%	22,86%	34,26%	48,27%	67,23%	85,69%	88,99%	90,90%	96,17%	98,44%	100,00%
	Repasse:	16.451,28	47.589,08	109.157,83	163.571,91	230.473,26	321.036,30	409.155,21	424.948,03	434.041,13	459.219,26	470.044,57	477.500,00
	Contrapartida:	13.981,68	40.445,23	92.771,56	139.017,24	195.875,66	272.843,80	347.734,69	361.156,77	368.884,85	390.283,36	399.483,63	405.819,88
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**30.432,96**	**88.034,31**	**201.929,39**	**302.589,15**	**426.348,92**	**593.880,10**	**756.889,90**	**786.104,80**	**802.925,98**	**849.502,62**	**869.528,20**	**883.319,88**
	Administração Local:												

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
WECTOR DOS REIS CAMPOS
***.769.397-**
07/10/2026 16:17:51
Assinatura digital avançada.

CAMPO LARGO/PR
Local

quinta-feira, 23 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WECTOR DOS REIS CAMPOS
CREA/CAU: CREA ES-043004/D
ART/RRT: 1720263937309

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 16:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pee7d6fca6679a