PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	IMBITUVA			SAM	70	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	72	Repasse do Concedente		R$ 1.430.408,75	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	26/06/2026	Dias	30	Data	05/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente							
Quantidade:	4.450,26	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.430.408,75	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL			
	ok		6	1	2	3	4	5	6																		
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30																		
	Data Início			05/08/26	05/09/26	05/10/26	04/11/26	04/12/26	03/01/27																		
	Data Fim			04/09/26	04/10/26	03/11/26	03/12/26	02/01/27	01/02/27																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	13,59	19,12	12,32	27,49	16,59	10,90													6	**109.254,79**	7,63%			
2	TERRAPLENAGEM		%	32,92	57,41	9,67																3	**40.288,33**	2,82%			
3	DRENAGEM		%	27,77	54,77	17,46																3	**242.393,82**	16,95%			
4	BASE / SUB-BASE		%			33,18	66,82															2	**478.853,94**	33,48%			
5	REVESTIMENTO		%				33,16	66,84														2	**362.249,75**	25,32%			
6	MEIO-FIO E SARJETA		%				14,79	34,21	51,00													3	**47.605,43**	3,33%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%						100,00													1	**89.267,58**	6,24%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%						100,00													1	**28.833,10**	2,02%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																				-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																				-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	3,17	3,17	18,35	42,41	32,90														5	**31.662,01**	2,21%			
	TOTAIS																						1.430.408,75	100,00%			

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	14.849,44	20.885,29	13.461,42	30.029,32	18.121,14	11.908,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	109.254,79	7,64%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	13.262,43	23.131,04	3.894,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40.288,33	2,82%
2C		CONTRAPARTIDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	67.320,85	132.754,00	42.318,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	242.393,82	16,95%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	158.878,28	319.975,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	478.853,94	33,48%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	120.136,18	242.113,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	362.249,75	25,32%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	7.039,69	16.286,35	24.279,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47.605,43	3,33%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	89.267,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89.267,58	6,24%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	28.833,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.833,10	2,02%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	1.003,15	1.003,15	5.810,70	13.429,02	10.415,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31.662,01	2,21%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	96.435,87	177.773,48	224.364,23	490.609,87	286.937,05	154.288,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.430.408,75	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	96.435,87	177.773,48	224.364,23	490.609,87	286.937,05	154.288,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.430.408,75	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	6,74%	12,43%	15,69%	34,30%	20,06%	10,79%														1.430.408,75	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	6,74%	19,17%	34,86%	69,15%	89,21%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico: **Assinatura:**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ ROBERTO PENTEADO JUNIOR
Data: 26/06/2026 17:18:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ ROBERTO PENTEADO JR - CREA PR-137.732/D - ART/RRT Nº 1720261967898

Prefeito(a): **Assinatura:** **data:**

BERTOLDO ROVER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 26/06/2026 - sex