CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032025-083683/202	202540340000	Município de Cândido de Abreu	Implantação Ciclovia e Pista de Caminhada	Implantação Ciclovia e Pista de Caminhada

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**50.927,13**	% Período:	27,62%	24,13%	24,13%	24,13%								
			1$	14.068,58	12.286,18	12.286,18	12.286,18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA	1.690,24	% Período:	100,00%											
			2$	1.690,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	FÔRMAS DE MADEIRA PARA O PAVIME	49.144,73	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			2$	12.286,18	12.286,18	12.286,18	12.286,18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO PARA EXECU	92,16	% Período:	100,00%											
			2$	92,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**INFRAESTRUTURA**	**38.930,92**	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			1$	9.732,73	9.732,73	9.732,73	9.732,73	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	BASE CICLOVIA	21.509,04	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			2$	5.377,26	5.377,26	5.377,26	5.377,26	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	BASE PISTA DE CAMINHADA	17.298,36	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			2$	4.324,59	4.324,59	4.324,59	4.324,59	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	BASE GUIA DE ACESSO	123,52	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			2$	30,88	30,88	30,88	30,88	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**PAVIMENTAÇÃO**	**291.444,83**	% Período:	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%		44,76%						
			1$	40.246,94	40.246,94	40.246,94	40.246,94	-	#########	-	-	-	-	-	-
3.1.	EXECUÇÃO DO PASSEIO DA CICLOVIA	160.987,75	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			2$	40.246,94	40.246,94	40.246,94	40.246,94	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	EXECUÇÃO DO PASSEIO DA PISTA DE	129.462,95	% Período:						100,00%						
			2$	-	-	-	-	-	##########	-	-	-	-	-	-
3.3.	EXECUÇÃO GUIA DE ACESSO	994,13	% Período:						100,00%						
			2$	-	-	-	-	-	994,13	-	-	-	-	-	-
4.	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**	**27.619,32**	% Período:					100,00%							
			1$	-	-	-	-	27.619,32	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	PINTURA DA FAIXA DE BORDO DA CICI	27.459,40	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	27.459,40	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	PINTURA DE PICTOGRAMAS	159,92	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	159,92	-	-	-	-	-	-	-
5.	**PAISAGISMO**	**52.251,49**	% Período:						100,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032025-083683/202	202540340000	Município de Cândido de Abreu	Implantação Ciclovia e Pista de Caminhada	Implantação Ciclovia e Pista de Caminhada

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
		1$		-	-	-	-	-	52.251,49	-	-	-	-	-	-
5.1.	PLANTIO DE ÁRVORES EM MANILHAS I	38.248,50	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	38.248,50	-	-	-	-	-	-
5.2.	PLANTIO DE GRAMA	14.002,99	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	14.002,99	-	-	-	-	-	-

WILLIAN RAFAEL KINDZIERA:10451391900

Assinado de forma digital por WILLIAN RAFAEL KINDZIERA:10451391900
Dados: 2026.04.10 16:18:32 -03'00'