CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE	OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO
Município de Salgado Filho	Reforma e ampliação Ginásio Municipal da Linha Tiradentes	6 Meses

BDI
19,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro								
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 338.449,53**																
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	7.490,59	100%	R$ 7.490,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	**FUNDAÇÕES**	18.454,66	50%	R$ 9.227,33	50%	R$ 9.227,33		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	**SUPRAESTRUTURA**	20.739,55		R$ -		R$ -	50%	R$ 10.369,78	50%	R$ 10.369,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	**PAREDES E PAINÉIS**	52.722,13		R$ -		R$ -	50%	R$ 26.361,07	50%	R$ 26.361,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	**COBERTURA E PROTEÇÕES**	46.246,32		R$ -		R$ -	20%	R$ 9.249,26	80%	R$ 36.997,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6	**REVESTIMENTOS, PINTURAS E FORROS**	126.673,38		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 25.334,68	30%	R$ 38.002,01	50%	R$ 63.336,69		R$ -		R$ -
7	**PAVIMENTAÇÕES**	14.559,89		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 7.279,95	50%	R$ 7.279,95		R$ -		R$ -
8	**INSTALAÇÕES E APARELHOS**	49.404,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	33%	R$ 16.303,41	34%	R$ 16.797,45	33%	R$ 16.303,41
9	**COMPLEMENTAÇÕES**	2.158,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 2.158,74
		Mês	**4,94%**	**R$ 16.717,92**	**2,73%**	**R$ 9.227,33**	**13,59%**	**R$ 45.980,10**	**29,27%**	**R$ 99.062,57**	**13,38%**	**R$ 45.281,96**	**25,68%**	**R$ 86.920,04**	**4,96%**	**R$ 16.797,45**	**5,45%**	**R$ 18.462,15**
		Acum.	**4,94%**	**R$ 16.717,92**	**7,67%**	**R$ 25.945,25**	**21,25%**	**R$ 71.925,35**	**50,52%**	**R$ 170.987,93**	**63,90%**	**R$ 216.269,89**	**89,58%**	**R$ 303.189,93**	**94,55%**	**R$ 319.987,38**	**100,00%**	**R$ 338.449,53**

Salgado Filho/PR, 02 de outubro de 2026

Local

Danrley Schenkel Sturm
Engenheiro Civil
CREA/SC: 1601240/D