PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV												
Município:	NOVA AURORA	SAM	89	Edital no Municipio		Procedimento prévio		Inicio previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	69	Repasse do Concedente	R$ 700.000,00	48,48%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - FISIOTERAPIA E PISCINA HIDROTERAPÊUTICA	LOTE nº	1	Data	24/05/2026	Dias	70	Data	12/08/2026	Sigla	PAM	Nº	-	nº dias	450	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 744.034,33	51,52%

Quantidade:	410,57	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	1.444.034,33	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	450	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
	Data Início		12/8/26	12/9/26	13/10/26	13/11/26	14/12/26	14/1/27	14/2/27	17/3/27	17/4/27	18/5/27	18/6/27	19/7/27	19/8/27	19/9/27	20/10/27					
	Data Fim		11/9/26	12/10/26	12/11/26	13/12/26	13/1/27	13/2/27	16/3/27	16/4/27	17/5/27	17/6/27	18/7/27	18/8/27	18/9/27	19/10/27	19/11/27					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	70,73	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09			15	**58.356,97**	4,04
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	83,44				16,56													2	**15.024,72**	1,04
3	FUNDACOES	%	12,21	63,49		24,29														3	**45.053,10**	3,12
4	ESTRUTURAS	%	2,88	16,55	28,21	27,30		12,36	12,69											6	**214.588,23**	14,86
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	0,50			31,02	35,93	5,25									27,29			5	**125.093,55**	8,66
6	COBERTURA	%								58,96	41,04									2	**87.868,66**	6,09
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%															100,00			1	**131.738,10**	9,12
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	7,56						23,08	1,72	32,57	5,72	29,35							6	**64.319,51**	4,46
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	0,21				8,62		77,19	2,57							11,41			5	**239.580,64**	16,59
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	0,84		1,58						14,99	3,83	20,89	37,89	4,76	15,04	0,19			9	**454.470,92**	31,47
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	42,03														57,97			2	**5.862,17**	0,41
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%															100,00			1	**2.077,76**	0,14
	TOTAIS																				1.444.034,33	100,00

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	20.007,47	591,52	591,51	591,51	591,51	591,51	591,51	591,52	591,52	591,52	591,52	591,52	591,52	591,52	591,52	591,52	-	-	-	15	28.288,70	1,96%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	21.266,06	628,72	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	-	-	-	15	30.068,27	2,08%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	6.077,44	-	-	-	1.205,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.283,28	0,50%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	6.459,75	-	-	-	1.281,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.741,44	0,54%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	2.666,97	13.867,00	-	5.305,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.839,62	1,51%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	2.834,75	14.739,32	-	5.639,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23.213,48	1,61%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	2.999,81	17.218,90	29.342,00	28.399,31	-	12.858,86	13.203,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	104.022,31	7,20%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	3.188,51	18.302,07	31.187,78	30.185,80	-	13.667,76	14.034,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	110.565,92	7,66%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	303,35	-	-	18.812,29	21.790,28	3.186,47	-	-	-	-	-	-	-	-	16.547,08	-	-	-	5	60.639,47	4,20%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	322,43	-	-	19.995,70	23.161,03	3.386,93	-	-	-	-	-	-	-	-	17.587,99	-	-	-	5	64.454,08	4,46%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	25.113,26	17.481,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42.594,60	2,95%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	26.693,04	18.581,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45.274,06	3,14%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.860,44	-	-	-	1	63.860,44	4,42%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.877,66	-	-	-	1	67.877,66	4,70%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	2.357,97	-	-	-	-	-	7.197,61	535,18	10.155,53	1.783,08	9.149,71	-	-	-	-	-	-	-	6	31.179,08	2,16%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	2.506,30	-	-	-	-	-	7.650,39	568,85	10.794,37	1.895,24	9.725,28	-	-	-	-	-	-	-	6	33.140,43	2,29%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	244,90	-	-	-	10.014,09	-	89.651,25	2.980,45	-	-	-	-	-	-	13.246,76	-	-	-	5	116.137,45	8,04%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	260,30	-	-	-	10.644,03	-	95.290,86	3.167,94	-	-	-	-	-	-	14.080,06	-	-	-	5	123.443,19	8,55%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	1.840,20	-	3.476,63	-	-	-	-	-	33.019,45	8.439,45	46.011,63	83.476,51	10.486,50	33.130,58	425,20	-	-	-	9	220.306,15	15,26%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	1.955,96	-	3.695,34	-	-	-	-	-	35.096,58	8.970,35	48.906,05	88.727,69	11.146,16	35.214,69	451,95	-	-	-	9	234.164,77	16,22%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	1.194,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.647,27	-	-	-	2	2.841,70	0,20%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	1.269,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750,90	-	-	-	2	3.020,47	0,21%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.007,20	-	-	-	1	1.007,20	0,07%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.070,56	-	-	-	1	1.070,56	0,07%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	37.692,54	31.677,42	33.410,14	53.108,76	33.601,72	16.636,84	110.643,80	29.220,41	61.247,84	10.814,05	55.752,86	84.068,03	11.078,02	33.722,10	97.325,47	-	-	-	15	700.000,00	48,48%
C		CONTRAPARTIDA	R$	40.063,63	33.670,11	35.511,85	56.449,64	35.715,48	17.683,42	117.603,98	31.058,56	65.100,70	11.494,32	59.260,06	89.356,42	11.774,89	35.843,42	103.447,85	-	-	-	15	744.034,33	51,52%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	77.756,17	65.347,53	68.921,99	109.558,40	69.317,20	34.320,26	228.247,78	60.278,97	126.348,54	22.308,37	115.012,92	173.424,45	22.852,91	69.565,52	200.773,32	-	-	-		1.444.034,33	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	5,38%	4,53%	4,77%	7,59%	4,80%	2,38%	15,81%	4,17%	8,75%	1,54%	7,96%	12,01%	1,58%	4,82%	13,90%					1.444.034,33	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	5,38%	9,91%	14,68%	22,27%	27,07%	29,45%	45,25%	49,43%	58,18%	59,72%	67,69%	79,70%	81,28%	86,10%	100,00%					**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI - CAU PR A308299-7 - ART/RRT Nº 16267226	MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912 Assinado de forma digital por MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912 Dados: 2026.05.04 15:20:39 -03'00'	JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA	JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA:40766101991 Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA:40766101991 Dados: 2026.05.04 15:22:09 -03'00'	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	04/05/2026 - seg