PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	UNIFLOR		SAM	33	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	44	Repasse do Concedente	R$	1.200.000,00	93,32%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA		LOTE nº	1	Data	17/04/2026	Dias	70	Data	06/07/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	85.858,83	6,68%
Quantidade:	327,39	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	1.285.858,83	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		6/7/26	6/8/26	6/9/26	7/10/26	7/11/26	8/12/26	8/1/27	8/2/27	11/3/27											
	Data Fim		5/8/26	5/9/26	6/10/26	6/11/26	7/12/26	7/1/27	7/2/27	10/3/27	10/4/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	55,24	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59									9	**99.420,45**	7,73
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	15,18	81,91				2,91												3	**16.418,44**	1,27
3	FUNDACOES	%		100,00																1	**21.565,56**	1,68
4	ESTRUTURAS	%		20,41	78,52					1,07										3	**224.981,33**	17,50
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		51,23	48,77															2	**96.649,05**	7,52
6	COBERTURA	%				94,73					5,27									2	**138.760,21**	10,79
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				47,25					52,75									2	**80.361,28**	6,25
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%					57,60				42,40									2	**129.535,60**	10,07
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%						94,14			5,86									2	**56.313,75**	4,38
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		2,45	2,18	1,02		17,46	35,49	26,36	15,05									7	**412.197,44**	32,06
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%							17,29	14,42	68,28									3	**7.739,64**	0,60
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%									100,00									1	**1.916,08**	0,15
	TOTAIS																				1.285.858,83	100,00

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	51.254,45	5.190,94	5.190,94	5.190,94	5.190,94	5.190,94	5.190,94	5.190,94	5.190,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	92.781,96	7,22%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	3.667,21	371,41	371,41	371,41	371,41	371,41	371,41	371,41	371,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6.638,49	0,52%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	2.325,73	12.550,90	-	-	-	445,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15.322,16	1,19%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	166,40	898,00	-	-	-	31,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.096,28	0,09%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	20.125,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.125,59	1,57%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	1.439,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.439,97	0,11%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	42.852,82	164.866,33	-	-	-	-	2.239,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	209.958,97	16,33%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	3.066,08	11.796,02	-	-	-	-	160,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15.022,36	1,17%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	46.206,54	43.989,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	90.195,64	7,01%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	3.306,03	3.147,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.453,41	0,50%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	122.667,17	-	-	-	-	6.827,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	129.494,97	10,07%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	8.776,72	-	-	-	-	488,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.265,24	0,72%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	35.435,22	-	-	-	-	39.560,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74.995,44	5,83%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	2.535,35	-	-	-	-	2.830,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.365,84	0,42%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	69.628,97	-	-	-	51.257,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120.886,31	9,40%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	4.981,88	-	-	-	3.667,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.649,29	0,67%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	49.473,68	-	-	3.079,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52.553,59	4,09%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	3.539,80	-	-	220,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.760,16	0,29%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	9.431,28	8.397,37	3.908,39	-	67.166,10	136.510,35	101.385,19	57.875,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	384.674,38	29,92%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	674,79	600,82	279,64	-	4.805,67	9.767,18	7.254,01	4.140,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	27.523,06	2,14%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	1.249,19	1.041,74	4.931,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.222,85	0,56%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	89,38	74,54	352,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	516,79	0,04%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	1.788,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.788,14	0,14%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	127,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	127,94	0,01%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	53.580,18	136.358,07	222.443,74	167.201,72	74.819,91	122.276,25	142.950,48	109.857,69	170.511,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.200.000,00	93,32%
C		CONTRAPARTIDA	R$	3.833,61	9.756,28	15.915,63	11.963,12	5.353,29	8.748,76	10.227,97	7.860,22	12.199,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	85.858,83	6,68%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	57.413,79	146.114,35	238.359,37	179.164,84	80.173,20	131.025,01	153.178,45	117.717,91	182.711,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.285.858,83	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	4,47%	11,36%	18,54%	13,93%	6,23%	10,19%	11,91%	9,15%	14,21%											1.285.858,83	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	4,47%	15,83%	34,37%	48,30%	54,53%	64,72%	76,64%	85,79%	100,00%											**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	**Assinatura:**	**Prefeito:**	**Assinatura:**	**data:**
ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO - CAU A95.934-0 - ART/RRT Nº 16142797	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901 Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901 Dados: 2026.04.17 14:48:35 -03'00'	**MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA**	gov.br Documento assinado digitalmente **MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA** Data: 27/04/2026 08:32:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **16/04/2026 - qui**