PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	UNIFLOR		SAM	39	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	50	Repasse do Concedente	R$ 1.200.000,00	98,98%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRAS		LOTE nº	1	Data	31/08/2026	Dias	70	Data	19/11/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 12.344,27	1,02%
Quantidade:	206,65	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	1.212.344,27	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		19/11/26	20/12/26	20/1/27	20/2/27	23/3/27	23/4/27	24/5/27	24/6/27	25/7/27											
	Data Fim		19/12/26	19/1/27	19/2/27	22/3/27	22/4/27	23/5/27	23/6/27	24/7/27	24/8/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	42,07	7,84	7,84	6,64	6,64	7,84	7,24	7,24	6,64									9	**175.863,24**	14,51
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	85,76	11,61			2,63													3	**12.493,65**	1,03
3	FUNDACOES	%		100,00																1	**41.426,74**	3,42
4	ESTRUTURAS	%		44,56	48,14						7,31									3	**230.729,98**	19,03
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		58,18	41,82															2	**85.367,97**	7,04
6	COBERTURA	%			14,51	18,16					67,32									3	**62.239,10**	5,13
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				88,79					11,21									2	**114.609,36**	9,45
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%		5,74			94,26													2	**127.250,67**	10,50
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%		0,55			91,84				7,61									3	**75.322,17**	6,21
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		1,50	0,58			32,73	33,11	16,52	15,56									6	**258.881,75**	21,35
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%								1,20	98,80									2	**15.124,40**	1,25
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%									100,00									1	**13.035,24**	1,08
	TOTAIS																				1.212.344,27	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	73.224,29	13.652,97	13.652,97	11.559,09	11.559,09	13.652,97	12.606,03	12.606,03	11.559,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	174.072,55	14,36%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	753,25	140,45	140,45	118,91	118,91	140,45	129,68	129,68	118,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.790,69	0,15%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	10.605,16	1.435,54	-	-	325,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12.366,44	1,02%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	109,09	14,77	-	-	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	127,21	0,01%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	41.004,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41.004,93	3,38%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	421,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	421,81	0,03%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	101.761,06	109.934,70	-	-	-	-	-	16.684,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	228.380,65	18,84%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	1.046,81	1.130,89	-	-	-	-	-	171,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.349,34	0,19%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	49.161,83	35.336,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	84.498,74	6,97%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	505,72	363,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	869,23	0,07%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	8.939,84	11.190,57	-	-	-	-	41.474,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	61.605,38	5,08%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	91,96	115,12	-	-	-	-	426,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	633,73	0,05%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	100.722,79	-	-	-	-	12.719,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	113.442,39	9,36%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	1.036,12	-	-	-	-	130,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.166,97	0,10%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	7.232,12	-	-	118.722,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.954,98	10,39%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	74,40	-	-	1.221,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.295,69	0,11%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	410,20	-	-	68.470,94	-	-	-	5.674,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74.555,23	6,15%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	4,22	-	-	704,35	-	-	-	58,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	766,94	0,06%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	3.848,51	1.489,95	-	-	83.869,41	84.855,68	42.322,62	39.859,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	256.245,75	21,14%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	39,59	15,33	-	-	862,76	872,90	435,37	410,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.635,98	0,22%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	179,46	14.790,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.970,40	1,23%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	1,85	152,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	154,00	0,01%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	12.902,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.902,51	1,06%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	132,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	132,73	0,01%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	83.829,45	218.507,16	169.354,37	123.472,45	199.078,63	97.522,38	97.461,71	55.108,11	155.665,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.199.999,95	98,98%
C		CONTRAPARTIDA	R$	862,34	2.247,77	1.742,14	1.270,15	2.047,90	1.003,21	1.002,58	566,90	1.601,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12.344,32	1,02%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	84.691,79	220.754,93	171.096,51	124.742,60	201.126,53	98.525,59	98.464,29	55.675,01	157.267,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.212.344,27	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	6,99%	18,21%	14,11%	10,29%	16,59%	8,13%	8,12%	4,59%	12,97%											1.212.344,27	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	6,99%	25,19%	39,31%	49,60%	66,19%	74,31%	82,44%	87,03%	100,00%											**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO - CAU A95.934-0 - ART/RRT Nº 16535831	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901 Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901 Dados: 2026.08.31 14:17:03 -03'00'	**MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA**		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	**31/08/2026 - seg**

Documento assinado digitalmente

gov.br **MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA**
Data: 31/08/2026 14:04:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br