PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 610
Mov. 246

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Cornélio Procópio
LOCAL DA OBRA: PR-525
OBJETO: Execução de Revitalização de Acesso Viário Cornélio Procópio/PR

Data: 24/08/2026

CRONOGRAMA FISICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Licitação e Contratação	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Terraplenagem	344.945,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	172.472,99	50,00%	172.472,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	344.945,97
3	Pavimentação	463.077,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	69.461,70	25,00%	115.769,49	25,00%	115.769,49	25,00%	115.769,49	10,00%	46.307,80	100,00%	463.077,97
4	Ligantes Betuminosos	205.582,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	30.837,37	25,00%	51.395,61	25,00%	51.395,61	25,00%	51.395,61	10,00%	20.558,25	100,00%	205.582,45
5	Sinalização	56.256,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	5.625,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	50.630,93	100,00%	56.256,59
6	Serviços Complementares	5.607,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.607,15	100,00%	5.607,15
7	Drenagem	113.255,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	56.627,60	50,00%	56.627,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.255,20
8	Iluminação	732.393,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	183.098,32	25,00%	183.098,32	25,00%	183.098,32	25,00%	183.098,32	100,00%	732.393,28
9	Administração Local	94.489,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,56%	13.759,24	16,31%	15.407,19	17,34%	16.383,06	17,34%	16.383,06	17,34%	16.383,06	17,12%	16.174,24	100,00%	94.489,85
10	Canteiro de Obras	19.844,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.844,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.844,31
11	Mobilização e Desmobilização	79.193,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	39.596,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	39.596,57	100,00%	79.193,14
		2.114.645,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,56%	307.926,36	16,31%	344.806,84	17,34%	366.646,48	17,34%	366.646,48	17,34%	366.646,48	17,12%	361.973,26	100,00%	2.114.645,90

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item	PARTICIPAÇÃO		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		Acumulado	
1	Estado			0,00		0,00		0,00		292.530,04		327.566,50		348.314,16		348.314,16		348.314,16		343.874,60		2.008.913,60
2	Municipio			0,00		0,00		0,00		15.396,32		17.240,34		18.332,33		18.332,32		18.332,32		18.098,66		105.732,30
3	Sub-total			0,00		0,00		0,00		307.926,36		344.806,84		366.646,48		366.646,48		366.646,48		361.973,26		2.114.645,90

Eng Erenin M. T. Frutuoso
CREA-PR - 214126/D

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dcce668d64378c782e4a165048d0714b**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 610a
Mov. 246

Documento: **Cronograma_ADM_Mob_Cornelioassinado1.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24.

Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: