CURITIBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INTER 2 - LOTE 3.1 - PACOTE 05 - Novo Viaduto R. José Gomes de Abreu

ENCARGOS SOCIAIS: **SEM DESONERAÇÃO**
MENSALISTA: **71,23%**
HORISTA: **114,79%**
BDI - SERVIÇOS: **18,20%**
BDI - ESPECIFICO: **15,28%**

Responsável: **NELSON PEREIRA**
CREA: **SP-601350359/D**
Data base de elaboração do orçamento: **SETEMBRO/2026**
Tabelas de referência: **SINAPI-PR**
DNIT SICRO - PR
DER - PR
SETRAN
ORSE - SE
CAERN
FDE - SP
SEDOP - PA
AGESUL - MS

Profissão: **ENG. CIVIL**
ART: **1720223373668**

Data base: **SETEMBRO/2026**
JULHO/2026
AGOSTO/2025
AGOSTO/2024
JULHO/2026
JANEIRO/2026
JULHO/2026
MARÇO/2026
JUNHO/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R$)	PESO (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 2.686.122,31	51,87 %	41.748,93	69.179,39	190.785,08	244.579,72	245.948,05	245.948,05	245.948,05	245.948,05	246.631,84	246.631,84	246.631,84	242.840,67	121.918,76	23.610,38	27.771,69
				1,55%	**2,58%**	**7,10%**	**9,11%**	**9,16%**	**9,16%**	**9,16%**	**9,16%**	**9,18%**	**9,18%**	**9,18%**	**9,04%**	**4,54%**	**0,88%**	**1,03%**
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 2.366.908,36	45,71 %	473.381,67	710.072,51	710.072,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.690,84	236.690,84
				20,00%	**30,00%**	**30,00%**											**10,00%**	**10,00%**
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 125.398,76	2,42 %	-	31.349,69	31.349,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.699,38
					25,00%	**25,00%**												**50,00%**
4	PACOTE 05																	
4.1	TERRAPLENAGEM	R$ 859.744,89	16,60 %	-	42.987,24	85.974,49	85.974,49	85.974,49	85.974,49	85.974,49	85.974,49	85.974,49	85.974,49	85.974,49	42.987,24	-	-	-
					5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**			
4.2	DRENAGEM	R$ 310.303,91	5,99 %	-	-	-	15.515,20	31.030,39	31.030,39	31.030,39	31.030,39	31.030,39	31.030,39	31.030,39	31.030,39	31.030,39	15.515,20	-
							5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**	
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.660.569,10	70,69 %	-	-	183.028,46	366.056,91	366.056,91	366.056,91	366.056,91	366.056,91	366.056,91	366.056,91	366.056,91	366.056,91	183.028,46	-	-
						5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**		
4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL	R$ 77.533,51	1,50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	7.753,35	7.753,35	7.753,35	7.753,35	15.506,70	15.506,70	15.506,70
												10,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**
4.5	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	R$ 347.735,21	6,72 %	-	-	17.386,76	34.773,52	34.773,52	34.773,52	34.773,52	34.773,52	34.773,52	34.773,52	34.773,52	34.773,52	17.386,76	-	-
						5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**		
4.6	PAISAGISMO	R$ 853.830,05	16,49 %	-	-	42.691,50	85.383,01	85.383,01	85.383,01	85.383,01	85.383,01	85.383,01	85.383,01	85.383,01	85.383,01	42.691,50	-	-
						5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**		
4.7	DESAPROPIAÇÕES PARCIAIS	R$ 51.588,53	1,00 %	-	-	2.579,43	5.158,85	5.158,85	5.158,85	5.158,85	5.158,85	5.158,85	5.158,85	5.158,85	5.158,85	2.579,43	-	-
						5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**		
4.8	CONTENÇÕES	R$ 9.170.000,83	177,08 %	-	-	458.500,04	917.000,08	917.000,08	917.000,08	917.000,08	917.000,08	917.000,08	917.000,08	917.000,08	917.000,08	458.500,04	-	-
						5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**		
4.9	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - VIADUTO EM CURVA REVERSA	R$ 12.633.721,54	243,97 %	-	-	631.686,08	1.263.372,15	1.263.372,15	1.263.372,15	1.263.372,15	1.263.372,15	1.263.372,15	1.263.372,15	1.263.372,15	1.263.372,15	631.686,08	-	-
						5,00%	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**		
	CUSTO (R$)			515.130,60	853.588,83	2.354.054,03	3.017.813,93	3.034.697,45	3.034.697,45	3.034.697,45	3.034.697,45	3.043.134,60	3.043.134,60	3.043.134,60	2.996.356,18	1.504.328,12	291.323,11	342.668,61
	PORCENTAGEM (%)			**1,55%**	**2,58%**	**7,10%**	**9,11%**	**9,16%**	**9,16%**	**9,16%**	**9,16%**	**9,18%**	**9,18%**	**9,18%**	**9,04%**	**4,54%**	**0,88%**	**1,03%**
	CUSTO ACUMULADO (R$)			**515.130,60**	**1.368.719,43**	**3.722.773,46**	**6.740.587,38**	**9.775.284,84**	**12.809.982,29**	**15.844.679,74**	**18.879.377,20**	**21.922.511,79**	**24.965.646,39**	**28.008.780,98**	**31.005.137,16**	**32.509.465,28**	**32.800.788,39**	**33.143.457,00**
	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			**1,55%**	**4,13%**	**11,23%**	**20,34%**	**29,49%**	**38,65%**	**47,81%**	**56,96%**	**66,14%**	**75,33%**	**84,51%**	**93,55%**	**98,09%**	**98,97%**	**100,00%**

NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:05846940838

Assinado de forma digital por NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:05846940838
Dados: 2026.10.21 18:09:40 -03'00'

NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: SP-601350359/D
ART: 1720223373668