CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LOANDA	PARQUE URBANO DE LOANDA	PARQUE URBANO DE LOANDA	PARQUE URBANO DE LOANDA	PARQUE URBANO DE LOANDA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	**PROJETO DO PARQUE URBANO**	**3.130.368,85**	% Período:	4,76%	4,64%	6,37%	12,06%	7,51%	5,77%	4,37%	3,91%	5,98%	0,58%	0,58%	0,58%	4,91%	4,27%	11,87%	3,75%	9,74%	8,37%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.917,50	% Período:	100,00%																							
1.2.	TERRAPLANAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TI	478.879,07	% Período:	28,03%	30,31%	41,66%																					
1.3.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (BACIA)	107.793,67	% Período:				94,83%	5,17%																			
1.4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (BACIA)	211.701,97	% Período:					100,00%																			
1.5.	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA	23.956,26	% Período:				100,00%																				
1.6.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	287.306,58	% Período:													53,50%	46,50%										
1.7.	PAGINAÇÃO DE PISO	622.794,22	% Período:				40,34%											59,66%									
1.8.	MOBILIÁRIOS PARQUE URNANO	33.593,93	% Período:					52,99%	47,01%																		
1.9.	ESCADAS	101.803,50	% Período:						100,00%																		
1.10.	PERGOLADO REDONDO EM MADEIRA	62.871,44	% Período:						100,00%																		
1.11.	PERGOLADO MEIA-LUA EM MADEIRA	68.254,56	% Período:								100,00%																
1.12.	PERGOLADO DE MADEIRA (RETANGULAR)	39.711,93	% Período:								100,00%																
1.13.	PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO	168.997,53	% Período:									100,00%															
1.14.	MIRANTE	261.878,73	% Período:																		100,00%						
1.15.	BANCO DE ALVENARIA (PLAYGROUND)	19.343,37	% Período:																100,00%								
1.16.	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E DISTRIBUIÇÃ	223.801,83	% Período:							61,11%	6,48%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%												
1.17.	PLAYGROUND INFANTIL	70.416,15	% Período:																100,00%								
1.18.	ACADEMIA AO AR LIVRE	57.444,79	% Período:																23,13%	76,87%							
1.19.	JARDIM DOS SENTIDOS	14.314,88	% Período:																100,00%								
1.20.	PAISAGISMO	217.717,04	% Período:																	100,00%							
1.21.	POLINIZA/PR	8.969,90	% Período:																	100,00%							
1.22.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	33.900,00	% Período:																	100,00%							

Total: R$ 3.130.368,85

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
Período:	%:	4,76%	4,64%	6,37%	12,06%	7,51%	5,77%	4,37%	3,91%	5,98%	0,58%	0,58%	0,58%	4,91%	4,27%	11,87%	3,75%	9,74%	8,37%						
	Repasse:	149.135,68	145.155,00	199.505,89	377.414,40	235.077,76	180.468,81	136.761,75	122.473,17	187.130,88	18.133,35	18.133,35	18.133,35	153.717,32	133.589,26	371.554,02	117.361,61	304.744,52	261.878,73						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**149.135,68**	**145.155,00**	**199.505,89**	**377.414,40**	**235.077,76**	**180.468,81**	**136.761,75**	**122.473,17**	**187.130,88**	**18.133,35**	**18.133,35**	**18.133,35**	**153.717,32**	**133.589,26**	**371.554,02**	**117.361,61**	**304.744,52**	**261.878,73**						
Acumulado:	%:	4,76%	9,40%	15,77%	27,83%	35,34%	41,11%	45,47%	49,39%	55,36%	55,94%	56,52%	57,10%	62,01%	66,28%	78,15%	81,90%	91,63%	100,00%						
	Repasse:	149.135,68	294.290,68	493.796,57	871.210,97	1.106.288,73	1.286.757,54	1.423.519,29	1.545.992,46	1.733.123,34	1.751.256,69	1.769.390,04	1.787.523,39	1.941.240,71	2.074.829,97	2.446.383,99	2.563.745,60	2.868.490,12	3.130.368,85						
	Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**149.135,68**	**294.290,68**	**493.796,57**	**871.210,97**	**1.106.288,73**	**1.286.757,54**	**1.423.519,29**	**1.545.992,46**	**1.733.123,34**	**1.751.256,69**	**1.769.390,04**	**1.787.523,39**	**1.941.240,71**	**2.074.829,97**	**2.446.383,99**	**2.563.745,60**	**2.868.490,12**	**3.130.368,85**						

LOANDA
Local

terça-feira, 16 de dezembro de 2025
Data

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2025.12.16 10:56:56 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
CREA/CAU: A95934-0
ART/RRT: 11674775

Responsável Técnico
Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
CREA/CAU: A95934-0
ART/RRT: 11674775