PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	BOA VISTA DA APARECIDA	PRIORIDADE Nº 103	SAM	110
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CAMPO FUTEBOL SINTETICO		LOTE nº	1
Local da Obra:	RUA CAIUA - S/N	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		04/05/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto: R$ 509.055,98	**Valor total Mão de Obra:** R$ 181.912,56 35,74%	**Valor total dos Materiais:** R$ 327.143,42 64,26%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R$ 509.055,98	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 55.092,38	Deverá dar início com a implantação da placa de obra, posteriormente iniciar a locação e concluir 33% da movimentação de solo e drenagem, com o atingimento de 100% desta medição, será liberado a emissão da nota para pagamento
Medição 2	30	R$ 37.153,80	Deverá concluir a movimentação de solo e drenagem, devera iniciar e concluir as estruturas, devera iniciar e concluir a passagem dos eletrodutos da parte elétrica, com o atingimento de 100% desta medição, será liberado a emissão da nota para pagamento
Medição 3	30	R$ 39.943,45	Devera iniciar a concluir a estrutura de tubos de fechamento do campo, com o atingimento de 100% desta medição, será liberado a emissão da nota para pagamento
Medição 4	30	R$ 129.022,18	Devera iniciar e concluir o fechamento da estrutura do alambrado do campo, com o atingimento de 100% desta medição, será liberado a emissão da nota para pagamento
Medição 5	30	R$ 186.068,30	Devera iniciar e concluir a parte elétrica, deverá iniciar a implantação da grama sintética, com o atingimento de 100% desta medição, será liberado a emissão da nota para pagamento
Medição 6	30	R$ 61.775,87	Deverá concluir a implantação da grama sintética, iniciar e concluir a parte de calcadas em paver e assim concluindo a obra, com o atingimento de 100% desta medição, será liberado a emissão da nota para pagamento

Resp. Técnico (assinatura digital): PAULO CESAR CALGAROTTO :04594658997 Assinado de forma digital por PAULO CESAR CALGAROTTO:04594658997 Dados: 2026.05.04 13:00:11 -03'00'	**Prefeito(a) (assinatura digital):** EDUARDO JOSE HENRICHS:08493004952 Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE HENRICHS:08493004952 Dados: 2026.05.04 13:08:13 -03'00'
PAULO CESAR CALGAROTTO - CREA PR-119064/D - ART/RRT Nº 1720250000001	**EDUARDO JOSE HENRICHS**

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE