PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	ALTONIA		SAM	52	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	73	Repasse do Concedente	R$ 1.397.522,15	95,00%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO PRAÇA		LOTE nº	1	Data	30/10/2025	Dias	70	Data	18/01/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 73.553,80	5,00%
Quantidade:	5.026,54	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	1.471.075,95	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6													
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		18/1/26	18/2/26	21/3/26	21/4/26	22/5/26	22/6/26													
	Data Fim		17/2/26	20/3/26	20/4/26	21/5/26	21/6/26	22/7/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	91,97	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61												6	**69.463,63**	4,72
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%			2,02	48,61	49,37													3	**33.153,05**	2,25
3	FUNDACOES	%	44,05	55,95																2	**27.603,20**	1,88
4	ESTRUTURAS	%		99,12		0,88														2	**212.116,88**	14,42
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		39,60	60,40															2	**36.350,77**	2,47
6	COBERTURA	%		28,85	71,15															2	**433.127,16**	29,44
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				100,00														1	**15.849,92**	1,08
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				100,00														1	**42.181,52**	2,87
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				100,00														1	**40.786,44**	2,77
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			17,96	34,24	29,58	18,21												4	**480.134,28**	32,64
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%				37,93	10,24	51,82												3	**80.309,10**	5,46
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																			-	-
	TOTAIS																				1.471.075,95	100,00

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	60.688,69	1.060,35	1.060,35	1.060,35	1.060,35	1.060,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	65.990,44	4,49%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	3.194,15	55,81	55,81	55,81	55,81	55,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.473,20	0,24%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	635,71	15.309,25	15.550,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31.495,40	2,14%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	33,46	805,75	818,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.657,65	0,11%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	11.552,00	14.671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.223,04	1,78%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	608,00	772,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.380,16	0,09%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	199.736,01	-	1.775,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	201.511,04	13,70%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	10.512,42	-	93,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.605,84	0,72%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	13.674,79	20.858,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34.533,23	2,35%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	719,73	1.097,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.817,54	0,12%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	118.702,50	292.768,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	411.470,80	27,97%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	6.247,50	15.408,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.656,36	1,47%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	15.057,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.057,42	1,02%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	792,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	792,50	0,05%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	40.072,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.072,44	2,72%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	2.109,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.109,08	0,14%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	38.747,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38.747,12	2,63%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	2.039,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.039,32	0,14%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	81.913,00	156.199,26	134.936,45	83.078,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	456.127,57	31,01%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	4.311,21	8.221,01	7.101,92	4.372,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24.006,71	1,63%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	28.941,78	7.814,10	39.537,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	76.293,64	5,19%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	1.523,25	411,27	2.080,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.015,45	0,27%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	72.240,69	347.844,69	397.235,80	297.162,65	159.361,34	123.676,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.397.522,14	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	3.802,15	18.307,62	20.907,15	15.640,14	8.387,44	6.509,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	73.553,81	5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	76.042,84	366.152,31	418.142,95	312.802,79	167.748,78	130.186,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.471.075,95	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	5,17%	24,89%	28,42%	21,26%	11,40%	8,85%														1.471.075,95	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	5,17%	30,06%	58,48%	79,75%	91,15%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
SIMONE SBARDELOTTO VALENTE - 96476D/PR - ART/RRT Nº 1720254730349		**DIEGO JARDIM PERGO**	DIEGO JARDIM PERGO:06959595908 Assinado de forma digital por DIEGO JARDIM PERGO:06959595908 Dados: 2025.10.30 16:55:51 -03'00'	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	**10/10/2025 - sex**

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Josiane Galeti (30/10/2025 14:10:15). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103014101524

Documento assinado eletronicamente por:
Josiane Galeti (30/10/2025 14:10:15)

Nome/controle do arquivo:
2025103014101524.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103014101524