CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi	Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi**	**197.158,22**	% Período:	19,85%	29,27%	50,88%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.274,75	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
				50,00%	25,00%	25,00%									
1.2.	Remoção e Demolição	2.720,73	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	106.914,59	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
				25,00%	25,00%	50,00%									
1.4.	TELHADO E CALHAS	11.102,50	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%								
1.5.	Rampa e escada	44.568,18	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	BANHEIROS	2.134,58	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%	0,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.110,89	% Período:			100,00%									
						100,00%	0,00%								
1.8.	Pavimentação do Pátio	18.860,70	% Período:			100,00%									
						100,00%	0,00%								
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	1.471,30	% Período:			100,00%									
						100,00%	0,00%								

Total: R$ 197.158,22

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12
Período:	%:	19,85%	29,27%	50,88%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	39.138,00	57.699,97	100.320,25									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**39.138,00**	**57.699,97**	**100.320,25**									
Acumulado:	%:	19,85%	49,12%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	39.138,00	96.837,97	197.158,22									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**39.138,00**	**96.837,97**	**197.158,22**									

GUSTAVO DA SILVA:11969081929

Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA:11969081929

SÃO JOAQUIM
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Da Silva
CREA/CAU: 206543-8
ART/RRT: 0