ANÁLISE DE RISCOS

Obras e Serviços de Engenharia

Processo administrativo nº 35/2025

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Trata-se do levantamento de possíveis riscos, bem como seus potenciais danos, probabilidade de ocorrência, impactos, ações de prevenção e contingência referentes à Contratação de empresa para implantação de rótula viária urbana na interseção entre a Avenida Aleixo Alves de Souza e a Rua Nelson Floriano Campos, localizada no Bairro Pachecos, município de Palhoça/SC

RISCO 01		
Descrição do risco:	**Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.**	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
Id.	**Danos**	
1.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Revisão dos projetos e orçamento.	Secretaria de Infraestrutura
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Secretaria de Administração

RISCO 02	
Descrição:	**Atraso na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.**
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/2026 18:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p0e99958e6946e1

ANÁLISE DE RISCOS

Id.	**Danos**	
1.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Secretaria de Infraestrutura
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria de Infraestrutura

RISCO 03		
Descrição:	**Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.**	
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id.	**Danos**	
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
2.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Infraestrutura
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria de Administração

RISCO 04	
Descrição:	**Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais**
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/2026 18:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p0e99958e6946e1

ANÁLISE DE RISCOS

Id.	**Danos**	
1.	Atrasos para entrega da obra.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas.	Secretaria de Infraestrutura
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada.	Secretaria de Infraestrutura

Palhoça/SC, 24 de fevereiro de 2026.

_____

Kristy Cardoso Fabre

Secretária de Infraestrutura e Saneamento

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/2026 18:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p0e99958e6946e1

Assinado Eletrônicamente por:
KRISTY CARDOSO FABRE
CPF: 074.733.109-09
Em: 24/02/2026 18:17:26