CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, DE TRÁFEGO E AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ELEVADO URBANO NO SISTEMA VIÁRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		MÊS 04 - 120 DIAS		ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - DIAGNÓSTICO LOCAL	R$ 30.907,38	100,00%	R$ 30.907,38	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00	R$ 30.907,38
2	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - CONTAGEM DE TRÁFEGO, ESTUDO DE TRAÇADO E DIRETRIZES VIÁRIAS	R$ 62.934,38	100,00%	R$ 62.934,38	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00	R$ 62.934,38
3	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	R$ 25.786,20	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 12.893,10	50,00%	R$ 12.893,10	0,00%	R$ -	100,00	R$ 25.786,20
4	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS GEOLÓGICOS	R$ 74.667,73	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 37.333,87	50,00%	R$ 37.333,87		R$ -	100,00	R$ 74.667,74
5	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS HIDROLÓGICOS	R$ 36.367,75	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 18.183,88	50,00%	R$ 18.183,88		R$ -	100,00	R$ 36.367,76
6	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL	R$ 73.617,75	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 36.808,88	50,00%	R$ 36.808,88		R$ -	100,00	R$ 73.617,76
7	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS AMBIENTAIS	R$ 64.124,54	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 32.062,27	50,00%	R$ 32.062,27		R$ -	100,00	R$ 64.124,54
8	EQUIPE PROJETO BÁSICO - PROJETO GEOMÉTRICO	R$ 57.651,13	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 28.825,57	50,00%	R$ 28.825,57	0,00%	R$ -	100,00	R$ 57.651,14
9	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO TERRAPLANAGEM	R$ 35.949,75	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	60,00%	R$ 21.569,85	40,00%	R$ 14.379,90	100,00	R$ 35.949,75
10	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DRENAGEM	R$ 38.250,38	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	60,00%	R$ 22.950,23	40,00%	R$ 15.300,15	100,00	R$ 38.250,38
11	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO DE INTERFERÊNCIAS	R$ 41.339,50	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 20.669,75	50,00%	R$ 20.669,75	100,00	R$ 41.339,50
12	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL	R$ 192.964,38	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 96.482,19	50,00%	R$ 96.482,19	100,00	R$ 192.964,38
13	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 27.564,45	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 13.782,23	50,00%	R$ 13.782,23	100,00	R$ 27.564,46
14	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	R$ 25.271,00	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 7.581,30	70,00%	R$ 17.689,70	100,00	R$ 25.271,00
15	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, URBANISMO E PAISAGISMO	R$ 23.314,25	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 6.994,28	70,00%	R$ 16.319,98	100,00	R$ 23.314,26
16	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE ILUMINAÇÃO	R$ 22.970,38	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 6.891,11	70,00%	R$ 16.079,27	100,00	R$ 22.970,38
17	PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DESVIO DE TRÁFEGO	R$ 20.669,75	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 20.669,75	100,00	R$ 20.669,75
18	QUANTITATIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL EXECUTIVO E PLANO DE EXECUÇÃO	R$ 55.984,36	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 55.984,36	100,00	R$ 55.984,36
	TOTAL	R$ 910.335,06	10,31%	R$ 93.841,76	18,25%	R$ 166.107,57	39,88%	R$ 363.028,51	31,57%	R$ 287.357,28	TOTAL	VALOR TOTAL
		ACUMULADO	10,31%	R$ 93.841,76	28,56%	R$ 259.949,33	68,43%	R$ 622.977,84	100,00%	R$ 910.335,12	100,0%	R$ 910.335,12

MONALISA KELLY KIST RUSCHEL
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 172447-7

Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
31/08/2026 13:36:33 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/08/2026 13:36 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4c56a3caa959d