PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE

Obra:	**AMPLIAÇÃO - EEBM DUQUE DE CAXIAS**
Local:	**RUA RIBEIRÃO AREIA, Nº 2.050 - RIBEIRÃO AREIA - POMERODE/SC**
Ref.: SINAPI 08/2026	
PGO engenharia Ltda., CNPJ: 26.262.878/0001-99	
Pomerode, outubro de 2026.	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																				TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	111.471,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	111.471,50	100%
2	ESTRTUTURA	175.875,05	10%	351.750,09	20%	351.750,09	20%	351.750,09	20%	351.750,09	20%	175.875,05	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.758.750,46	100%
3	PPCI	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.922,85	25%	21.845,71	50%	10.922,85	25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	43.691,41	100%
4	GLP	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	844,11	50%	844,11	50%	0,00	0%	1.688,22	100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0%	10.977,17	10%	10.977,17	10%	10.977,17	10%	21.954,35	20%	21.954,35	20%	10.977,17	10%	10.977,17	10%	10.977,17	10%	0,00	0%	109.771,74	100%
6	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	0,00	0%	4.666,51	10%	4.666,51	10%	4.666,51	10%	9.333,02	20%	9.333,02	20%	4.666,51	10%	4.666,51	10%	4.666,51	10%	0,00	0%	46.665,11	100%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	0%	37.882,05	10%	37.882,05	10%	37.882,05	10%	75.764,09	20%	75.764,09	20%	37.882,05	10%	37.882,05	10%	37.882,05	10%	0,00	0%	378.820,46	100%
8	ALVENARIA, REVESTIMENTOS, PINTURA E ESQUADRIAS	0,00	0%	39.360,75	5%	78.721,49	10%	78.721,49	10%	118.082,24	15%	157.442,98	20%	118.082,24	15%	78.721,49	10%	78.721,49	10%	39.360,75	5%	787.214,92	100%
9	COBERTURAS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	47.056,01	20%	58.820,01	25%	58.820,01	25%	47.056,01	20%	23.528,00	10%	235.280,05	100%
10	ÁREA EXTERNA	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.687,31	10%	6.749,25	40%	6.749,25	40%	1.687,31	10%	16.873,14	100%
11	DEMOLIÇÕES FINAIS - EXISTENTE	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	148.844,82	100%	148.844,82	100%
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.294,38	100%	10.294,38	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		287.346,55	7,87%	444.636,57	12,18%	483.997,32	13,26%	483.997,32	13,26%	587.806,65	16,11%	509.271,21	13,96%	243.038,15	6,66%	198.660,60	5,44%	186.896,60	5,12%	223.715,27	6,13%	3.649.366,22	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		287.346,55	7,87%	731.983,12	20,06%	1.215.980,44	33,32%	1.699.977,76	46,58%	2.287.784,41	62,69%	2.797.055,62	76,64%	3.040.093,77	83,30%	3.238.754,37	88,75%	3.425.650,97	93,87%	3.649.366,22	100%		

Pomerode/SC, 01 de outubro de 2026.

Augusto Procopio Gomes:08742900905

Assinado de forma digital por Augusto Procopio Gomes:08742900905
Dados: 2026.10.01 15:42:33 -03'00'

Augusto Procópio Gomes
Engenheiro Civil e Representante Legal
CREA/SC 143.757-0
PGO ENGENHARIA LTDA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/10/2026 11:28:03:00:03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pada80d22b79d6

LUIZ FERNANDO VEDOIA
26/10/2026 11:28:08
Documento conferido