Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Blumenau
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA SELMA LINDNER - REGIME MUTIRÃO
Logradouro	RUA SELMA LINDNER

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00	2.135,38	25,00	2.135,38	25,00	2.135,38	25,00	2.135,38	0,00		0,00		0,00		0,00		8.541,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00	4.901,48	25,00	4.901,50	25,00	4.901,50	25,00	4.901,50	0,00		0,00		0,00		0,00		19.605,98
3	DRENAGEM PLUVIAL	40,00	26.879,91	30,00	20.159,93	25,00	16.799,94	5,00	3.359,99	0,00		0,00		0,00		0,00		67.199,77
4	PAVIMENTAÇÃO	25,00	20.036,28	25,00	20.036,29	25,00	20.036,29	25,00	20.036,29	0,00		0,00		0,00		0,00		80.145,15
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		30,00	4.710,81	35,00	5.495,95	35,00	5.495,95	0,00		0,00		0,00		0,00		15.702,71
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		50,00	615,39	50,00	615,39	0,00		0,00		0,00		0,00		1.230,78
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00	3.237,35	0,00		0,00		50,00	3.237,35	0,00		0,00		0,00		0,00		6.474,70
TOT. (%)			28,75		26,12		25,13		20,00									100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			57.190,40		51.943,91		49.984,45		39.781,85									198.900,61
TOT. (R$)			57.190,40		51.943,91		49.984,45		39.781,85									198.900,61
TOT. (R$) Acum.			57.190,40		109.134,31		159.118,76		198.900,61		198.900,61		198.900,61		198.900,61		198.900,61	198.900,61

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA
Data: 15/06/2026 12:00:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável técnico			Data
pelos ítens:	LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA		2026-06-12
	08854970662 178651-4 A PREENCHER		