MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
Capital Nacional do Chimarrão

Obra

REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO DA RUA OSVALDO ARANHA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
22,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **10.508,01**	79,71% 8.375,64	2,90% 304,63	2,90% 304,63	2,90% 304,63	2,90% 304,63	2,90% 304,63	2,90% 304,63	2,90% 304,63				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.933,29	100,00% 3.933,29											
1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	100,00% 1.674,00	12,50% 209,25	12,50% 209,25	12,50% 209,25	12,50% 209,25	12,50% 209,25	12,50% 209,25	12,50% 209,25	12,50% 209,25				
1.3	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	100,00% 763,00	12,50% 95,38	12,50% 95,38	12,50% 95,38	12,50% 95,38	12,50% 95,38	12,50% 95,38	12,50% 95,38	12,50% 95,38				
1.4	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	100,00% 4.137,72	100,00% 4.137,72											
2	**RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE**	**100,00%** **103.411,66**	12,50% 12.926,46	12,50% 12.926,46	12,50% 12.926,46	12,50% 12.926,46	12,50% 12.926,46	12,50% 12.926,46	12,50% 12.926,46	12,50% 12.926,46				
3	**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO NO PASSEIO PÚBLICO**	**100,00%** **14.628,30**		12,50% 1.828,54	12,50% 1.828,54	12,50% 1.828,54	12,50% 1.828,54	12,50% 1.828,54	12,50% 1.828,54	12,50% 1.828,54	12,50% 1.828,54			
4	**DRENAGEM NAS ESQUINAS**	**100,00%** **69.411,13**		12,50% 8.676,39	12,50% 8.676,39	12,50% 8.676,39	12,50% 8.676,39	12,50% 8.676,39	12,50% 8.676,39	12,50% 8.676,39	12,50% 8.676,39			
5	**PASSEIO PÚBLICO**	**100,00%** **765.667,84**			12,50% 95.708,48	12,50% 95.708,48	12,50% 95.708,48	12,50% 95.708,48	12,50% 95.708,48	12,50% 95.708,48	12,50% 95.708,48	12,50% 95.708,48		
6	**MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS**	**100,00%** **67.174,08**										50,00% 33.587,04	50,00% 33.587,04	
7	**VEGETAÇÃO**	**100,00%** **6.623,54**										50,00% 3.311,77	50,00% 3.311,77	
8	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%** **2.976,08**												100,00% 2.976,08
9	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**	**100,00%** **148.070,21**			1,96% 2.904,08	2,53% 3.740,37	2,53% 3.740,37	1,96% 2.904,08	1,96% 2.904,08	1,96% 2.904,08	1,96% 2.904,08	16,45% 24.359,52	41,59% 61.582,50	27,10% 40.127,06
9.1	**ATERRAMENTO**	**100,00%** **2.530,98**			12,50% 316,37	12,50% 316,37	12,50% 316,37	12,50% 316,37	12,50% 316,37	12,50% 316,37	12,50% 316,37	12,50% 316,37		
9.2	**VALAS**	**100,00%** **9.480,79**			12,50% 1.185,10	12,50% 1.185,10	12,50% 1.185,10	12,50% 1.185,10	12,50% 1.185,10	12,50% 1.185,10	12,50% 1.185,10	12,50% 1.185,10		
9.3	**CAIXAS ENTERRADAS**	**100,00%** **5.415,75**			12,50% 676,97	12,50% 676,97	12,50% 676,97	12,50% 676,97	12,50% 676,97	12,50% 676,97	12,50% 676,97	12,50% 676,97		
9.4	**CONCRETO (ENVELOPAMENTO)**	**100,00%** **5.805,10**			12,50% 725,64	12,50% 725,64	12,50% 725,64	12,50% 725,64	12,50% 725,64	12,50% 725,64	12,50% 725,64	12,50% 725,64		
9.5	**VIA URBANA**	**100,00%** **1.672,59**				50,00% 836,30	50,00% 836,30							
9.6	**CONDUTORES**	**100,00%** **25.048,52**										50,00% 12.524,26	50,00% 12.524,26	
9.7	**QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO**	**100,00%** **2.961,43**										50,00% 1.480,72	50,00% 1.480,72	
9.8	**LUMINÁRIAS PÚBLICAS ORNAMENTAIS**	**100,00%** **80.254,11**											50,00% 40.127,06	50,00% 40.127,06
9.9	**MEDIÇÃO CPFL - CAIXA COM LENTE - CATEGORIA A3**	**100,00%** **14.900,94**										50,00% 7.450,47	50,00% 7.450,47	
Porcentagem			1,79%	2,0%	10,29%	10,36%	10,36%	10,29%	10,29%	10,29%	9,18%	13,21%	8,29%	3,63%
Custo			**21.302,09**	**23.736,01**	**122.348,56**	**123.184,86**	**123.184,86**	**122.348,56**	**122.348,56**	**122.348,56**	**109.117,48**	**156.966,81**	**98.481,31**	**43.103,13**
Porcentagem Acumulado			1,79%	3,79%	14,08%	24,45%	34,81%	45,11%	55,4%	65,7%	74,88%	88,09%	96,37%	100,0%
Custo Acumulado			**21.302,09**	**45.038,10**	**167.386,66**	**290.571,52**	**413.756,38**	**536.104,94**	**658.453,50**	**780.802,06**	**889.919,54**	**1.046.886,35**	**1.145.367,66**	**1.188.470,85**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE MACHADO SILVEIRA
Data: 17/06/2026 08:15:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Alexandre Machado Silveira
Arquiteto e Urbanista
CAU A40723-2

gov.br
Documento assinado digitalmente
VALDECIR DA COSTA DE LIMA
Data: 17/06/2026 08:27:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Valdecir da Costa Lima
Engenheiro Eletricista
CREA RS 235967
(Item 9 da Planilha Orçamentária)

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 01/07/2026, às 15:46:23
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=RZWO.AR7I.VJK2.SWQL