PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E.M.E.F. MANOEL CARVALHO PORTELA
Refeitório
CRONOGRAMA

data set/26

Item	Descrição	%	Período						Total
			30 dias		60 dias		90 dias		
			valor	%	valor	%	valor	%	valor
1.	Administração direta/serviços	27,52%	R$ 12.845,89	33,50%	R$ 11.896,43	31,02%	R$ 13.605,14	35,48%	R$38.347,46
2.	Locação, movimento de terra e fundações	14,65%	R$ 20.406,34	100,00%					R$20.406,34
3.	Estrutura	6,84%	R$ 7.149,32	75,00%	R$ 2.383,11	25,00%			R$9.532,43
4.	Alvenarias	4,14%	R$ 4.326,22	75,00%	R$ 1.442,07	25,00%			R$5.768,29
5.	Cobertura	9,04%			R$ 12.601,76	100,00%			R$12.601,76
6.	Pisos	5,59%	R$ 1.948,70	25,00%	R$ 3.897,41	50,00%	R$ 1.948,70	25,00%	R$7.794,81
7.	Revestimentos	7,43%			R$ 5.177,76	50,00%	R$ 5.177,76	50,00%	R$10.355,52
8.	Forro	4,49%					R$ 6.263,08	100,00%	R$6.263,08
9.	Instalações hidrossanitárias	1,45%			R$ 2.025,85	100,00%			R$2.025,85
10.	Esquadrias	3,64%					R$ 5.074,27	100,00%	R$5.074,27
11.	Pintura	4,28%					R$ 5.959,89	100,00%	R$5.959,89
12	Instalação elétrica	10,91%			R$ 3.802,14	25,00%	R$ 11.406,41	75,00%	R$15.208,54
	TOTAL		**R$ 46.676,48**	**33,50%**	**R$ 43.226,52**	**31,02%**	**R$ 49.435,25**	**35,48%**	
		100,00%	**R$ 46.676,48**	**33,50%**	**R$89.902,99**	**64,52%**	**R$139.338,24**	**100,00%**	

George Henrique Schreiner
Engº Civil - CREA/RS 011.463

Nome: George Henrique Schreiner
CPF: ***.627.860-**
Assinado com certificado digital avançado

Carla da Luz Zinn
Secretaria Municipal de Educação

Leandro Tittelmaier Balardin
Prefeito Municipal

Nome: Leandro Tittelmaier Balardin
CPF: ***.506.620-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carla da Luz Zinn
CPF: ***.934.370-**
Assinado com certificado digital avançado

Documento assinado digitalmente em 16/09/2026 10:38:09
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/eZ7QA para verificar a autenticidade.