Obra
REFORMA DO HOSPITAL DE JAGUARI

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		39.026.76	7.805,35	7.805,35	7.805,35	7.805,35	7.805,35
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		3.731.47	3.731,47				
3	COBERTURA	100,00%	25,00%	75,00%			
		339.016.01	84.754,00	254.262,01			
4	REFORMA INTERNA TÉRREO	100,00%			20,00%	80,00%	
		197.995.47			39.599,09	158.396,38	
5	REFORMA INTERNA SEGUNDO PAVIMENTO	100,00%				20,00%	80,00%
		235.946.71				47.189,34	188.757,37
6	INSTALAÇÕES DA REDE DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA	100,00%				100,00%	
		6.051,97				6.051,97	
7	ÁREA EXTERNA - PINTURA PAREDES E ESQUADRIAS	100,00%					100,00%
		52.591.29					52.591,29
8	LUMINÁRIAS	100,00%					100,00%
		21.545.50					21.545,50
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		3.854.05					3.854,05
Porcentagem			**10,7%**	**29,13%**	**5,27%**	**24,39%**	**30,51%**
Custo			**96.290,82**	**262.067,35**	**47.404,44**	**219.443,04**	**274.553,56**
Porcentagem Acumulado			**10,7%**	**39,83%**	**45,1%**	**69,49%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**96.290,82**	**358.358,17**	**405.762,61**	**625.205,65**	**899.759,23**

RAFAEL FUMACO TAMBARA:03933704022

Assinado de forma digital por RAFAEL FUMACO TAMBARA:03933704022
Dados: 2026.10.14 14:32:27 -03'00'

Rafael Fumaco Tambara
Setor de Engenharia