TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

Obra
GRAMA SINTÉTICA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,95%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.691,64	100,00% 10.691,64				
2	SUPERESTRUTURA	100,00% 4.817,54		100,00% 4.817,54			
3	VIGAS BALDRAME	100,00% 19.925,54	50,00% 9.962,77	50,00% 9.962,77			
4	MURO CONTENÇÃO	100,00% 20.739,08	50,00% 10.369,54	50,00% 10.369,54			
5	VIGA CINTAMENTO	100,00% 17.364,31		100,00% 17.364,31			
6	ATERRO	100,00% 86.343,71		50,00% 43.171,86	50,00% 43.171,86		
7	GRAMA	100,00% 124.599,79			50,00% 62.299,90	50,00% 62.299,90	
8	CERCAMENTO	100,00% 58.709,50			50,00% 29.354,75	50,00% 29.354,75	
9	ILUMINAÇÃO	100,00% 27.707,66					100,00% 27.707,66
10	PINTURA	100,00% 1.800,33				50,00% 900,17	50,00% 900,17
Porcentagem			**8,32%**	**22,99%**	**36,18%**	**24,83%**	**7,68%**
Custo			**31.023,95**	**85.686,01**	**134.826,50**	**92.554,81**	**28.607,82**
Porcentagem Acumulado			**8,32%**	**31,31%**	**67,49%**	**92,32%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**31.023,95**	**116.709,96**	**251.536,46**	**344.091,27**	**372.699,10**

CRISTIAN SCHENDEL:02487880007

Assinado de forma digital por CRISTIAN SCHENDEL:02487880007
Dados: 2026.08.07 09:34:31 -03'00'

Cristian Schendel
CREA/RS 195387
Setor de Engenharia