CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CONSTANTINA	REFORMA CASA DA CULTURA	REFORMA CASA DA CULTURA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**REFORMA CASA DA CULTURA**	**113.401,06**	% Período:	0,89%	0,89%	22,76%	22,55%	6,00%	4,54%	17,04%	25,35%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.657,18	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.2.	SERVIÇOS GERAIS	47.641,79	% Período:			50,00%	50,00%								
1.3.	FORRO E CALHA COZINHA/ ÁREA DE S	1.346,61	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO TEM	4.732,58	% Período:			35,00%	30,00%	35,00%							
1.5.	PINTURA INTERNA	9.426,56	% Período:								100,00%				
1.6.	PINTURA EXTERNA	9.622,85	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.	REDE ELÉTRICA	2.475,92	% Período:							50,00%	50,00%				
1.8.	DIVISÓRIAS LEVES	32.497,67	% Período:							50,00%	50,00%				
1.9.	HIDROSSANITÁRIO	2.999,90	% Período:							50,00%	50,00%				

Total: R$ 113.401,06

Período:	%:	0,89%	0,89%	22,76%	22,55%	6,00%	4,54%	17,04%	25,35%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	1.005,45	1.005,46	25.809,44	25.572,82	6.799,97	5.143,58	19.318,89	28.745,45				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**1.005,45**	**1.005,46**	**25.809,44**	**25.572,82**	**6.799,97**	**5.143,58**	**19.318,89**	**28.745,45**				
Acumulado:	%:	0,89%	1,77%	24,53%	47,08%	53,08%	57,62%	74,65%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	1.005,45	2.010,91	27.820,35	53.393,17	60.193,14	65.336,72	84.655,61	113.401,06				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**1.005,45**	**2.010,91**	**27.820,35**	**53.393,17**	**60.193,14**	**65.336,72**	**84.655,61**	**113.401,06**				
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CONSTANTINA/RS
Local

segunda-feira, 22 de junho de 2026
Data

CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052
Assinado de forma digital por CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052
Dados: 2026.06.22 09:29:47 -03'00'

SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Assinado de forma digital por SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Dados: 2026.06.22 08:50:49 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: SANDRO AUGUSTO BONFANTI
CREA/CAU: CREA-RS 071.955-D
ART/RRT: 14256841