CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CONSTANTINA	AMPLIAÇÃO E REFORMA ALMOXARIFADO	AMPLIAÇÃO E REFORMA ALMOXARIFADO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**REFORMA ALMOXARIFADO**	**220.413,38**	% Período:	24,24%	24,24%	6,68%	6,20%	6,09%	2,75%	9,52%	20,28%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.657,18	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.2.	ESQUADRIAS E VIDROS	14.029,83	% Período:			50,00%	50,00%								
1.3.	TELHADO E FORRO	106.189,55	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	EXECUÇÃO DE SALA PARA TI / FECHAI	21.058,78	% Período:			35,00%	30,00%	35,00%							
1.5.	PINTURA	23.730,62	% Período:								100,00%				
1.6.	REDE ELÉTRICA	11.453,36	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.	DIVISÓRIAS E MEZANINO	41.294,06	% Período:							50,00%	50,00%				

Total: R$ 220.413,38

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	24,24%	24,24%	6,68%	6,20%	6,09%	2,75%	9,52%	20,28%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	53.426,92	53.426,93	14.717,63	13.664,70	13.429,40	6.058,83	20.979,17	44.709,80				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**53.426,92**	**53.426,93**	**14.717,63**	**13.664,70**	**13.429,40**	**6.058,83**	**20.979,17**	**44.709,80**				
Acumulado:	%:	24,24%	48,48%	55,16%	61,36%	67,45%	70,20%	79,72%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	53.426,92	106.853,85	121.571,48	135.236,18	148.665,58	154.724,41	175.703,58	220.413,38				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**53.426,92**	**106.853,85**	**121.571,48**	**135.236,18**	**148.665,58**	**154.724,41**	**175.703,58**	**220.413,38**				
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CONSTANTINA/RS
Local

segunda-feira, 22 de junho de 2026
Data

CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052
Assinado de forma digital por CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052
Dados: 2026.06.22 16:33:01 -03'00'

SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Assinado de forma digital por SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Dados: 2026.06.22 17:52:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: SANDRO AUGUSTO BONFANTI
CREA/CAU: CREA-RS 071.955-D
ART/RRT: 14227279