CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SOLEDADE	N/A	N/A	IMPLANTAÇÃO DE RUA COBERTA E QUALIFICAÇÃO URBANA EM FRENTE À PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1																								
2	FASE I - PRELIMINARES	1																								
3	FASE I - FUNDAÇÕES DA RUA COBERTA	2																								
4	FASE I - DRENAGEM ENTERRADA	2																								
5	FASE I - CALÇADAS	3																								
6	FASE I - PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	3																								
7	FASE I - DRENAGEM SUPERFICIAL	3																								
8	FASE II - PRELIMINARES	4																								
9	FASE II - DRENAGEM ENTERRADA	4																								
10	FASE II - CALÇADAS	6																								
11	FASE II - PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	5																								
12	FASE II - DRENAGEM SUPERFICIAL	6																								
13	FASE III - PRELIMINARES	7																								
14	FASE III - DRENAGEM ENTERRADA	7																								
15	FASE III - CALÇADAS	8																								
16	FASE III - PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBAN	7																								
17	FASE III - DRENAGEM SUPERFICIAL	8																								
18	FASE III - TRAVESSIAS ELEVADAS	9																								
19	FASE III - ESTRUTURA RUA COBERTA	9																								
20	FASE III - COBERTURA	10																								
21	FASE III - ELÉTRICO	10																								
22	FASE III - ASFALTO	10																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
Parcela	%	4,03%	5,00%	23,03%	0,99%	0,22%	3,02%	1,16%	2,38%	31,38%	28,81%		
	R$	100.045,27	124.142,20	572.411,11	24.542,07	5.352,20	75.022,07	28.748,23	59.061,49	779.939,19	716.053,18		
Acumulado	%	4,03%	9,02%	32,05%	33,04%	33,26%	36,27%	37,43%	39,81%	71,19%	100,00%		
	R$	100.045,27	224.187,47	796.598,58	821.140,65	826.492,85	901.514,92	930.263,15	989.324,64	1.769.263,83	2.485.317,01		
Administração Local	%	4,03%	9,02%	32,05%	33,04%	33,26%	36,27%	37,43%	39,81%	71,19%	100,00%		

SOLEDADE
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2
ART/RRT: 15889637

Documento assinado digitalmente
GIOVANI BETTIO
Data: 16/04/2026 10:37:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br