Parecer 1.482/2026

De: Graciela V. - SME - DAP - SP

Para: SME - DAP - SP - Setor de Projetos

Data: 09/11/2026 às 17:26:05

Setores envolvidos:

SME - DAP - SP

CRONO REFORMA SÃO JORGE

_

Graciela Verdum
Engenheira Civil

Anexos:
CRONO_REFORMA_EMEI_SAO_JORGE.pdf

Assinado por 1 pessoa: GRACIELA VERDUM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://torres.1doc.com.br/verificacao/6EDC-F639-7FB0-A809 e informe o código 6EDC-F639-7FB0-A809

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Secretaria de Educação	Reforma EMEI SÃO JORGE	Reforma cobertura e cercamento EMEI SÃO JORGE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**36.880,40**	% Período:	90,00%	10,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.880,40	% Período:	90,00%	10,00%										
2.	**REFORMA COBERTURA**	**342.206,10**	% Período:	100,00%											
2.1.	REMOÇÃO DA COBERTURA ANTIGA E I	34.710,43	% Período:	100,00%											
2.2.	COBERTURA NOVA E PROTEÇÕES NO'	303.428,32	% Período:	100,00%											
2.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOB A COBI	4.067,35	% Período:	100,00%											
3.	**REFORMA FORRO E TETO**	**43.269,03**	% Período:	80,00%	20,00%										
3.1.	FORRO - AUDITÓRIO	20.988,12	% Período:	80,00%	20,00%										
3.2.	RECUPERAÇÃO TETO REVESTIDO COI	14.717,50	% Período:	80,00%	20,00%										
3.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.563,41	% Período:	80,00%	20,00%										
4.	**REFORMA BANHEIROS E COZINHA**	**9.428,24**	% Período:		100,00%										
4.1.	REFORMA BANHEIROS E COZINHA	7.312,69	% Período:		100,00%										
4.2.	REFORMA COZINHA	2.115,55	% Período:		100,00%										
5.	**CERCAMENTO E MURO**	**51.579,11**	% Período:	46,86%	53,14%										
5.1.	INFRAESTRUTURA	20.545,64	% Período:	100,00%											
5.2.	SUPRAESTRURA	7.253,29	% Período:	50,00%	50,00%										
5.3.	ALVENARIA E PROTEÇÕES	12.530,97	% Período:		100,00%										
5.4.	REVESTIMENTO E PINTURA	1.171,17	% Período:		100,00%										
5.5.	PORTÕES	10.078,04	% Período:		100,00%										
6.	**ABRIGO PARA GÁS - 2 P 45**	**10.573,66**	% Período:		100,00%										
6.1.	Infraestutura	626,76	% Período:		100,00%										
6.2.	Supraestrutura	2.709,97	% Período:		100,00%										
6.3.	ALVENARIA E PROTEÇÕES	2.692,35	% Período:		100,00%										

Assinado por 1 pessoa: GRACIELA VERDUM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://torres.1doc.com.br/verificacao/6EDC-F639-7FB0-A809 e informe o código 6EDC-F639-7FB0-A809

I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Secretaria de Educação	Reforma EMEI SÃO JORGE	Reforma cobertura e cercamento EMEI SÃO JORGE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
6.4.	REVESTIMENTO E PINTURA	2.346,98	% Período:		100,00%										
6.5.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.197,60	% Período:		100,00%										
7.	**SERVIÇOS FINAIS**	**1.486,85**	% Período:		100,00%										
7.1.	LIMPEZA FINAL	1.486,85	% Período:		100,00%										

Total: R$ 495.423,39

Período:	%:	87,64%	12,36%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	434.185,97	61.237,42											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**434.185,97**	**61.237,42**											
Acumulado:	%:	87,64%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	434.185,97	495.423,39											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**434.185,97**	**495.423,39**											
	Administração Local:	0,00%	100,00%											

ıcrosserviço da Administração Local:
FINAL

TORRES/RS
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng.ª Civil Graciela Verdum
CREA/CAU: CREA/RS237615
ART/RRT: 14499890

Assinado por 1 pessoa: GRACIELA VERDUM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://torres.1doc.com.br/verificacao/6EDC-F639-7FB0-A809 e informe o código 6EDC-F639-7FB0-A809

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6EDC-F639-7FB0-A809

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GRACIELA VERDUM (CPF 023.XXX.XXX-13) em 09/11/2026 17:26:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://torres.1doc.com.br/verificacao/6EDC-F639-7FB0-A809