CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	ORLA DOM BOSQUINHO	ESCOPO DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DRENAGEM**	**1.118.134,53**	% Período:	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	2,00%	14,00%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DRENAGEM	1.118.134,53	% Período:	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	2,00%	14,00%
2.	**EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE A**	**103.934,97**	% Período:	20,40%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	14,49%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	14,49%
2.1.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE A	103.934,97	% Período:	20,40%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	14,49%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	14,49%
3.	**PARQUES LINEARES RIBEIRINHOS**	**1.514.282,90**	% Período:		0,63%	3,25%	5,90%	6,98%	0,63%	3,25%	5,90%		0,63%	3,25%	5,90%
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	47.519,20	% Período:		20,00%				20,00%				20,00%		
3.2.	MEIOS-FIOS (EXECUÇÃO 80%)	197.143,80	% Período:			20,00%				20,00%				20,00%	
3.3.	MEIOS-FIOS (ACABAMENTO 20%)	49.287,75	% Período:			20,00%				20,00%				20,00%	
3.4.	PASSEIOS EM CONCRETO	354.457,85	% Período:				20,00%				20,00%				20,00%
3.5.	PASSEIOS EM CONCRETO (ACABAMEN	91.957,55	% Período:				20,00%				20,00%				20,00%
3.6.	CALÇADÕES EM PISO DE BLOCOS INTI	528.686,33	% Período:					20,00%							
3.7.	MOBILIÁRIO URBANO	69.756,88	% Período:												
3.8.	VEGETAÇÃO E PAISAGISMO	175.473,54	% Período:												
4.	**EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE E LA**	**757.239,92**	% Período:		0,27%	4,02%	15,08%		0,27%	4,02%	15,08%		0,27%	4,02%	15,08%
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.320,05	% Período:		20,00%				20,00%				20,00%		
4.2.	MEIOS-FIOS (EXECUÇÃO 80%)	121.661,80	% Período:			20,00%				20,00%				20,00%	
4.3.	MEIOS-FIOS (ACABAMENTOS 20%)	30.414,55	% Período:			20,00%				20,00%				20,00%	
4.4.	CICLOVIA - BASE	104.210,85	% Período:				20,00%				20,00%				20,00%
4.5.	CICLOVIA - ASFALTO	466.879,95	% Período:				20,00%				20,00%				20,00%
4.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTA	23.752,72	% Período:												
5.	**CANAIS ABERTOS (EXTENSÃO DO CAI**	**1.942.633,75**	% Período:												5,55%
5.1.	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA –	10.004,49	% Período:												100,00%
5.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	177.939,04	% Período:												50,00%
5.3.	RETIRADA DE TUBULAÇÕES	17.870,72	% Período:												50,00%
5.4.	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	49.078,74	% Período:												
5.5.	CANALETE - DESVIO DA VALA COM MC	57.077,10	% Período:												
5.6.	CANALETE - BASE EM RACHÃO	97.054,92	% Período:												
5.7.	CANALETE - CALHA EM CONCRETO AR	963.274,50	% Período:												
5.8.	TUBULAÇÕES	388.239,36	% Período:												
5.9.	REFORÇO DE TUBULAÇÕES	35.740,76	% Período:												
5.10.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	113.204,13	% Período:												
5.11.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	28.301,03	% Período:												
5.12.	INTERFERÊNCIAS EM CAIXAS EXISTEN	4.848,96	% Período:												
6.	**DRENAGEM (GALERIAS DE ÁGUAS PLI**	**9.315.224,95**	% Período:	0,16%	0,76%	5,63%	4,22%	3,92%	3,16%	1,67%	4,54%	6,46%	6,36%	6,35%	4,53%
6.1.	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA -	67.261,12	% Período:	21,68%					19,17%				17,77%		
6.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	144.522,59	% Período:		16,24%					28,89%				19,95%	
6.3.	ESCORAMENTO DE VALAS	162.346,60	% Período:		7,13%					52,87%				16,36%	
6.4.	RETIRADA DE TUBULAÇÕES	9.187,16	% Período:		25,00%					25,00%				25,00%	
6.5.	INTERVENÇÕES EM PASSEIO PÚBLICO	23.830,56	% Período:		25,00%					25,00%				25,00%	
6.6.	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	554.143,85	% Período:			23,18%					16,87%				18,50%
6.7.	TUBULAÇÕES	5.575.896,71	% Período:			4,65%	3,71%	3,69%	3,69%		4,11%	7,59%	7,57%	7,57%	3,81%
6.8.	REFORÇO DE TUBULAÇÕES	925.965,78	% Período:				5,32%	5,32%	5,32%			8,45%	8,45%	8,45%	
6.9.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	1.374.500,58	% Período:			8,00%	8,00%	8,00%			5,80%	5,80%	5,80%		6,24%
6.10.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	342.931,50	% Período:		7,89%	7,89%	7,89%			5,78%	5,91%	5,91%			6,21%
6.11.	INTERFERÊNCIAS EM CAIXAS EXISTEN	100.447,50	% Período:						20,00%					20,00%	
6.12.	ESCORAMENTO DE POSTES	34.191,00	% Período:						20,00%					20,00%	
7.	**ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁG**	**11.891.078,18**	% Período:						1,51%	0,47%	0,70%	0,34%	3,96%	0,42%	24,17%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	ORLA DOM BOSQUINHO	ESCOPO DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
7.1.	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO E NIVE	7.533,12	% Período:						50,00%						
7.2.	SERVIÇOS INICIAIS - TAPUME	59.641,34	% Período:						50,00%						
7.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.163,98	% Período:						50,00%						
7.4.	ESCAVAÇÕES	226.265,58	% Período:						50,00%						
7.5.	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTIC(	50.054,40	% Período:						50,00%						
7.6.	FUNDAÇÕES - EXECUÇÃO DA BASE	32.815,80	% Período:							50,00%					
7.7.	FUNDAÇÕES - RADIER - FORMAS E AR	65.051,40	% Período:							50,00%					
7.8.	FUNDAÇÕES - RADIER - CONCRETAGE	32.771,54	% Período:								50,00%				
7.9.	FUNDAÇÕES - CALHA - FORMAS E ARI	13.363,00	% Período:							50,00%					
7.10.	FUNDAÇÕES - CALHA - CONCRETAGEI	6.722,36	% Período:								50,00%				
7.11.	SUPRAESTRUTURA - PILARES - FORM/	126.269,90	% Período:								50,00%				
7.12.	SUPRAESTRUTURA - PILARES - CONCI	23.092,84	% Período:									50,00%			
7.13.	SUPRAESTRUTURA - ALVENARIA DE V	477.087,08	% Período:										50,00%		
7.14.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS - FORMAS	57.130,32	% Período:									50,00%			
7.15.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS - CONCRE	49.828,68	% Período:										50,00%		
7.16.	SUPRAESTRUTURA - LAJES - FORMAS	142.753,12	% Período:										50,00%		
7.17.	SUPRAESTRUTURA - LAJES - CONCRE	68.995,42	% Período:											50,00%	
7.18.	ABERTURAS	93.371,32	% Período:												50,00%
7.19.	CAVALETE DE MEDIÇÃO DE ÁGUA	1.823,54	% Período:						50,00%						
7.20.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	2.110,80	% Período:												50,00%
7.21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.169,24	% Período:												50,00%
7.22.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	22.616,68	% Período:										50,00%		
7.23.	COBERTURA - MADEIRAMENTO	9.462,22	% Período:											50,00%	
7.24.	COBERTURA - TELHAMENTO	11.520,62	% Período:											50,00%	
7.25.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	10.616,90	% Período:											50,00%	
7.26.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOB	7.825.904,00	% Período:												25,00%
7.27.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERAD	945.177,20	% Período:												25,00%
7.28.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPO	248.684,60	% Período:										50,00%		
7.29.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTA	130.977,44	% Período:												50,00%
7.30.	ESCAPAMENTO	4.679,66	% Período:												50,00%
7.31.	SISTEMA DE EXAUSTÃO AR QUENTE S	20.526,98	% Período:												50,00%
7.32.	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	7.690,82	% Período:												50,00%
7.33.	SPDA	29.685,88	% Período:												50,00%
7.34.	ENTRADA DE ENERGIA	6.873,98	% Período:						50,00%						
7.35.	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	346.562,34	% Período:												50,00%
7.36.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PC	676.551,76	% Período:												50,00%
7.37.	PINTURA	38.532,32	% Período:												50,00%
8.	**LIMPEZA DA OBRA**	**27.789,40**	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.1.	LIMPEZA DA OBRA	27.789,40	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Total: R$ 26.670.318,60

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	0,18%	0,36%	2,36%	2,33%	1,86%	1,97%	1,19%	2,76%	2,50%	4,17%	2,80%	14,17%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	48.350,08	96.705,33	630.366,02	622.328,24	496.455,69	524.643,38	316.957,22	735.033,81	667.645,27	1.111.401,54	747.120,09	3.780.051,67
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**48.350,08**	**96.705,33**	**630.366,02**	**622.328,24**	**496.455,69**	**524.643,38**	**316.957,22**	**735.033,81**	**667.645,27**	**1.111.401,54**	**747.120,09**	**3.780.051,67**
Acumulado:	%:	0,18%	0,54%	2,91%	5,24%	7,10%	9,07%	10,26%	13,01%	15,52%	19,68%	22,49%	36,66%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	48.350,08	145.055,41	775.421,43	1.397.749,67	1.894.205,36	2.418.848,74	2.735.805,96	3.470.839,77	4.138.485,04	5.249.886,58	5.997.006,67	9.777.058,34

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	ORLA DOM BOSQUINHO	ESCOPO DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		**48.350,08**	**145.055,41**	**775.421,43**	**1.397.749,67**	**1.894.205,36**	**2.418.848,74**	**2.735.805,96**	**3.470.839,77**	**4.138.485,04**	**5.249.886,58**	**5.997.006,67**	**9.777.058,34**
			Administração Local:												

RIO GRANDE/RS
Local

quinta-feira, 27 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ PEREIRA RAMOS
CREA/CAU: RS 191405
ART/RRT: 14588920

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	ORLA DOM BOSQUINHO	ESCOPO DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DRENAGEM**	**1.118.134,53**	% Período:	12,00%	3,00%	3,00%	2,00%	8,00%	6,00%	17,00%	14,00%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DRENAGEM	1.118.134,53	% Período:	12,00%	3,00%	3,00%	2,00%	8,00%	6,00%	17,00%	14,00%				
2.	**EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE A**	**103.934,97**	% Período:	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	8,31%	2,13%	10,40%				
2.1.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE A	103.934,97	% Período:	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	8,31%	2,13%	10,40%				
3.	**PARQUES LINEARES RIBEIRINHOS**	**1.514.282,90**	% Período:		0,63%	3,25%	5,90%	14,59%	3,25%	11,69%	24,37%				
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	47.519,20	% Período:		20,00%			20,00%							
3.2.	MEIOS-FIOS (EXECUÇÃO 80%)	197.143,80	% Período:			20,00%			20,00%						
3.3.	MEIOS-FIOS (ACABAMENTO 20%)	49.287,75	% Período:			20,00%			20,00%						
3.4.	PASSEIOS EM CONCRETO	354.457,85	% Período:				20,00%			20,00%					
3.5.	PASSEIOS EM CONCRETO (ACABAMEN	91.957,55	% Período:				20,00%			20,00%					
3.6.	CALÇADÕES EM PISO DE BLOCOS INTI	528.686,33	% Período:					40,00%			40,00%				
3.7.	MOBILIÁRIO URBANO	69.756,88	% Período:								100,00%				
3.8.	VEGETAÇÃO E PAISAGISMO	175.473,54	% Período:							50,00%	50,00%				
4.	**EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE E LA**	**757.239,92**	% Período:		0,27%	4,02%	15,08%	0,27%	4,02%	15,08%	3,14%				
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.320,05	% Período:		20,00%			20,00%							
4.2.	MEIOS-FIOS (EXECUÇÃO 80%)	121.661,80	% Período:			20,00%			20,00%						
4.3.	MEIOS-FIOS (ACABAMENTOS 20%)	30.414,55	% Período:			20,00%			20,00%						
4.4.	CICLOVIA - BASE	104.210,85	% Período:				20,00%			20,00%					
4.5.	CICLOVIA - ASFALTO	466.879,95	% Período:				20,00%			20,00%					
4.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTA	23.752,72	% Período:								100,00%				
5.	**CANAIS ABERTOS (EXTENSÃO DO CAI**	**1.942.633,75**	% Período:	6,78%	10,01%	10,01%	10,01%	28,33%	21,05%	8,26%					
5.1.	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA –	10.004,49	% Período:												
5.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	177.939,04	% Período:	50,00%											
5.3.	RETIRADA DE TUBULAÇÕES	17.870,72	% Período:	50,00%											
5.4.	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	49.078,74	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
5.5.	CANALETE - DESVIO DA VALA COM MC	57.077,10	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
5.6.	CANALETE - BASE EM RACHÃO	97.054,92	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
5.7.	CANALETE - CALHA EM CONCRETO AR	963.274,50	% Período:		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
5.8.	TUBULAÇÕES	388.239,36	% Período:					50,00%	50,00%						
5.9.	REFORÇO DE TUBULAÇÕES	35.740,76	% Período:					50,00%	50,00%						
5.10.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	113.204,13	% Período:					100,00%							
5.11.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	28.301,03	% Período:					100,00%							
5.12.	INTERFERÊNCIAS EM CAIXAS EXISTEN	4.848,96	% Período:					50,00%	50,00%						
6.	**DRENAGEM (GALERIAS DE ÁGUAS PLI**	**9.315.224,95**	% Período:	5,75%	5,92%	5,84%	1,71%	6,67%	10,79%	9,31%	6,27%				
6.1.	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA -	67.261,12	% Período:		25,39%	15,99%									
6.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	144.522,59	% Período:			22,07%	12,85%								
6.3.	ESCORAMENTO DE VALAS	162.346,60	% Período:			23,63%									
6.4.	RETIRADA DE TUBULAÇÕES	9.187,16	% Período:			25,00%									
6.5.	INTERVENÇÕES EM PASSEIO PÚBLICO	23.830,56	% Período:			25,00%									
6.6.	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	554.143,85	% Período:				25,34%	16,11%							
6.7.	TUBULAÇÕES	5.575.896,71	% Período:	6,70%	6,69%	6,69%		5,45%	11,66%	8,23%	8,21%				
6.8.	REFORÇO DE TUBULAÇÕES	925.965,78	% Período:	5,91%	5,91%	5,91%			13,65%	13,65%	13,65%				
6.9.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	1.374.500,58	% Período:	6,24%	6,24%			13,30%	13,30%	13,30%					
6.10.	CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS I	342.931,50	% Período:	6,26%	6,26%			13,34%	13,34%	13,34%					
6.11.	INTERFERÊNCIAS EM CAIXAS EXISTEN	100.447,50	% Período:			20,00%				40,00%					
6.12.	ESCORAMENTO DE POSTES	34.191,00	% Período:			20,00%				40,00%					
7.	**ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁG**	**11.891.078,18**	% Período:	19,95%	0,47%	0,70%	0,34%	3,96%	0,42%	24,17%	18,44%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	ORLA DOM BOSQUINHO	ESCOPO DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
7.1.	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO E NIVE	7.533,12	% Período:	50,00%											
7.2.	SERVIÇOS INICIAIS - TAPUME	59.641,34	% Período:	50,00%											
7.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.163,98	% Período:	50,00%											
7.4.	ESCAVAÇÕES	226.265,58	% Período:	50,00%											
7.5.	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTIC(	50.054,40	% Período:	50,00%											
7.6.	FUNDAÇÕES - EXECUÇÃO DA BASE	32.815,80	% Período:		50,00%										
7.7.	FUNDAÇÕES - RADIER - FORMAS E AR	65.051,40	% Período:		50,00%										
7.8.	FUNDAÇÕES - RADIER - CONCRETAGE	32.771,54	% Período:			50,00%									
7.9.	FUNDAÇÕES - CALHA - FORMAS E ARM	13.363,00	% Período:		50,00%										
7.10.	FUNDAÇÕES - CALHA - CONCRETAGEI	6.722,36	% Período:			50,00%									
7.11.	SUPRAESTRUTURA - PILARES - FORM/	126.269,90	% Período:			50,00%									
7.12.	SUPRAESTRUTURA - PILARES - CONCI	23.092,84	% Período:				50,00%								
7.13.	SUPRAESTRUTURA - ALVENARIA DE V	477.087,08	% Período:					50,00%							
7.14.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS - FORMAS	57.130,32	% Período:				50,00%								
7.15.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS - CONCRE	49.828,68	% Período:					50,00%							
7.16.	SUPRAESTRUTURA - LAJES - FORMAS	142.753,12	% Período:					50,00%							
7.17.	SUPRAESTRUTURA - LAJES - CONCRE	68.995,42	% Período:						50,00%						
7.18.	ABERTURAS	93.371,32	% Período:							50,00%					
7.19.	CAVALETE DE MEDIÇÃO DE ÁGUA	1.823,54	% Período:	50,00%											
7.20.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	2.110,80	% Período:							50,00%					
7.21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.169,24	% Período:							50,00%					
7.22.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	22.616,68	% Período:					50,00%							
7.23.	COBERTURA - MADEIRAMENTO	9.462,22	% Período:						50,00%						
7.24.	COBERTURA - TELHAMENTO	11.520,62	% Período:						50,00%						
7.25.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	10.616,90	% Período:						50,00%						
7.26.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOB	7.825.904,00	% Período:	25,00%						25,00%	25,00%				
7.27.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERAD(	945.177,20	% Período:	25,00%						25,00%	25,00%				
7.28.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPO	248.684,60	% Período:					50,00%							
7.29.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTA	130.977,44	% Período:							50,00%					
7.30.	ESCAPAMENTO	4.679,66	% Período:							50,00%					
7.31.	SISTEMA DE EXAUSTÃO AR QUENTE S	20.526,98	% Período:							50,00%					
7.32.	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	7.690,82	% Período:							50,00%					
7.33.	SPDA	29.685,88	% Período:							50,00%					
7.34.	ENTRADA DE ENERGIA	6.873,98	% Período:	50,00%											
7.35.	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	346.562,34	% Período:							50,00%					
7.36.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PC	676.551,76	% Período:							50,00%					
7.37.	PINTURA	38.532,32	% Período:							50,00%					
8.	**LIMPEZA DA OBRA**	**27.789,40**	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
8.1.	LIMPEZA DA OBRA	27.789,40	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				

Total: R$ 26.670.318,60

		13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
Período:	%:	11,92%	3,19%	3,52%	2,34%	7,34%	6,08%	16,45%	12,52%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	3.177.819,39	850.580,47	937.895,29	622.997,92	1.958.310,13	1.620.755,69	4.386.632,65	3.338.268,72				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**3.177.819,39**	**850.580,47**	**937.895,29**	**622.997,92**	**1.958.310,13**	**1.620.755,69**	**4.386.632,65**	**3.338.268,72**				
Acumulado:	%:	48,57%	51,76%	55,28%	57,62%	64,96%	71,04%	87,48%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	12.954.877,73	13.805.458,20	14.743.353,49	15.366.351,41	17.324.661,54	18.945.417,23	23.332.049,88	26.670.318,60				

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	ORLA DOM BOSQUINHO	ESCOPO DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	12.954.877,73	13.805.458,20	14.743.353,49	15.366.351,41	17.324.661,54	18.945.417,23	23.332.049,88	26.670.318,60				
			Administração Local:												

RIO GRANDE/RS
Local

quinta-feira, 27 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ PEREIRA RAMOS
CREA/CAU: RS 191405
ART/RRT: 14588920

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE PEREIRA RAMOS
Data: 27/08/2026 12:31:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br