REFORMA ELIÉZER RIOS- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			R$	%	R$	%	R$	%
1	**Cobertura**	249.012,83	37.351,92	15,00	49.802,57	20,00	62.253,21	25,00
2	**Toldo e Portão**	28.877,37					7.219,34	25,00
3	**Limpeza Final**	2.810,85						
	TOTAL	**280.701,05**	R$ 37.351,92	13,31%	R$ 49.802,57	17,74%	R$ 69.472,55	24,75%
	TOTAL ACUMULADO		**R$ 37.351,92**	**13,31%**	**R$ 87.154,49**	**31,05%**	**R$ 156.627,04**	**55,80%**

Agosto de 2026

ENGº CIVIL OLDAIR ANTONIO COLARES

CREA/RS 136.653

Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=ALCR.JHUF.NOTC.UR62

MÊS 4		TOTAL	
R$	%	R$	%
99.605,13	40,00	249.012,83	100,00
21.658,03	75,00	28.877,37	100,00
2.810,85	100,00	2.810,85	100,00
R$ 124.074,01	44,20%	**R$ 280.701,05**	**100,00%**
R$ 280.701,05	**100,00%**		

Documento assinado em via eletrônica por **OLDAIR ANTONIO COLARES, ENGENHEIRO CIVIL,** em 26/08/2026 13:48:14
Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=ALCR.JHUF.NOTC.UR62