Obra
CONCLUSÃO DA READEQUAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE SÃO GABRIEL

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
SIURB - 07/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo
FDE - 07/2026 - São Paulo
EMOP - 09/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
21,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 120.655,54	9,00% 10.859,00	15,00% 18.098,33	14,00% 16.891,78	10,00% 12.065,55	15,00% 18.098,33	9,00% 10.859,00	14,00% 16.891,78	14,00% 16.891,78
2	ELEVADORES	100,00% 91.344,01					20,00% 18.268,80	80,00% 73.075,21		
3	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PALCO	100,00% 53.224,56						100,00% 53.224,56		
4	PISOS	100,00% 851.282,96		16,00% 136.205,27	16,00% 136.205,27	20,00% 170.256,59	16,00% 136.205,27	16,00% 136.205,27	16,00% 136.205,27	
5	PINTURA	100,00% 289.053,67						20,00% 57.810,73	40,00% 115.621,47	40,00% 115.621,47
6	ARQUIBANCADAS	100,00% 271.391,15	20,00% 54.278,23	15,00% 40.708,67	15,00% 40.708,67	15,00% 40.708,67	35,00% 94.986,90			
7	PPCI	100,00% 224.533,57					20,00% 44.906,71	20,00% 44.906,71	30,00% 67.360,07	30,00% 67.360,07
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 797.574,64		16,00% 127.611,94	16,00% 127.611,94	16,00% 127.611,94	16,00% 127.611,94	16,00% 127.611,94	20,00% 159.514,93	
9	CALÇADAS E ACESSOS EXTERNOS	100,00% 108.591,69							30,00% 32.577,51	70,00% 76.014,18
10	EXAUSTORES	100,00% 49.555,60			60,00% 29.733,36	40,00% 19.822,24				
11	EQUIPAMENTOS - QUADRA	100,00% 107.747,01							20,00% 21.549,40	80,00% 86.197,61
12	FECHAMENTO DOS VÃOS (CABINES)	100,00% 23.333,58							100,00% 23.333,58	
13	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	100,00% 120.821,29							80,00% 96.657,03	20,00% 24.164,26
14	ESQUADRIAS	100,00% 31.516,06			80,00% 25.212,85	20,00% 6.303,21				
15	PORTÕES DE ENTRADA	100,00% 58.107,85			80,00% 46.486,28	20,00% 11.621,57				
16	FORRO DE GESSO ESTRUTURADO BANHEIROS DA SALA ADM	100,00% 2.873,60			100,00% 2.873,60					
17	ITENS MEDIDOS EM OBRA	100,00% 84.941,95	90,00% 76.447,76							10,00% 8.494,20
18	PINGADEIRAS	100,00% 795,54			100,00% 795,54					

19	**FORRO - SALAS DE AULA**	**100,00%** **164.375,62**			60,00% 98.625,37	40,00% 65.750,25				
20	**SISTEMA DE SOM**	**100,00%** **62.413,61**							30,00% 18.724,08	70,00% 43.689,53
21	**LIMPEZA E ARREMATES GERAIS**	**100,00%** **17.678,24**								100,00% 17.678,24
Porcentagem			**4,01%**	**9,13%**	**14,87%**	**12,86%**	**12,46%**	**14,26%**	**19,49%**	**12,91%**
Custo			**141.584,98**	**322.624,21**	**525.144,66**	**454.140,03**	**440.077,96**	**503.693,43**	**688.435,12**	**456.111,32**
Porcentagem Acumulado			**4,01%**	**13,14%**	**28,01%**	**40,87%**	**53,33%**	**67,59%**	**87,09%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**141.584,98**	**464.209,19**	**989.353,85**	**1.443.493,88**	**1.883.571,84**	**2.387.265,27**	**3.075.700,39**	**3.531.811,74**

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
Data: 11/11/2026 16:22:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thiago Piovezan
Setor de Engenharia

Santa Maria, Novembro de 2026