CRONOGRAMA

OBRA:	**EMEI SEMPRE UNIDOS**	Referência SINAPI	
LOCAL:	**R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000**	**jun/26**	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 19.621,34	17%	R$ 3.270,22	17%	R$ 3.270,22	17%	R$ 3.270,22	17%	R$ 3.270,22	17%	R$ 3.270,22	17%	R$ 3.270,22	100%	R$ 19.621,34
2	PISOS E REVESTIMENTO	R$ 61.844,76	10%	R$ 6.184,48	10%	R$ 6.184,48	40%	R$ 24.737,90	40%	R$ 24.737,90		R$ -		R$ -	100%	R$ 61.844,76
3	ESQUADRIAS	R$ 19.342,38		R$ -	20%	R$ 3.868,48	20%	R$ 3.868,48	20%	R$ 3.868,48	40%	R$ 7.736,95		R$ -	100%	R$ 19.342,38
4	LAVANDERIA	R$ 2.481,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 2.481,45		R$ -	100%	R$ 2.481,45
5	REFEITÓRIO	R$ 402,76	100%	R$ 402,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 402,76
6	SALA PLANEJAMENTO	R$ 2.887,18		R$ -		R$ -	50%	R$ 1.443,59	25%	R$ 721,80	25%	R$ 721,80		R$ -	100%	R$ 2.887,18
7	BANHEIRO DOS PROFESSORES	R$ 12.457,60	50%	R$ 6.228,80	50%	R$ 6.228,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 12.457,59
8	BANHEIRO DOS ALUNOS	R$ 33.963,53		R$ -		R$ -	50%	R$ 16.981,77	50%	R$ 16.981,77		R$ -		R$ -	100%	R$ 33.963,54
9	COBERTURA – IMPLEMENTAÇÃO DE T	R$ 3.088,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 3.088,55		R$ -	100%	R$ 3.088,55
10	TELHADO	R$ 225.974,02	17%	R$ 37.662,34	17%	R$ 37.662,34	17%	R$ 37.662,34	17%	R$ 37.662,34	17%	R$ 37.662,34	17%	R$ 37.662,34	100%	R$ 225.974,02
11	ÁREA EXTERNA	R$ 20.480,80		R$ -		R$ -	20%	R$ 4.096,16	20%	R$ 4.096,16	20%	R$ 4.096,16	40%	R$ 8.192,32	100%	R$ 20.480,80
12	PRÉDIO ANEXO	R$ 78.787,88		R$ -	20%	R$ 15.757,58	20%	R$ 15.757,58	40%	R$ 31.515,15	20%	R$ 15.757,58		R$ -	100%	R$ 78.787,88
13	CERCAMENTO	R$ 56.502,59		R$ -		R$ -		R$ -	40%	R$ 22.601,04	30%	R$ 16.950,78	30%	R$ 16.950,78	100%	R$ 56.502,59
14	PINTURA GERAL	R$ 50.254,18		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 10.050,84	80%	R$ 40.203,34	100%	R$ 50.254,18
15	LIMPEZA FINAL	R$ 14.477,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 2.895,50	80%	R$ 11.582,00	100%	R$ 14.477,50
	TOTAL	**R$ 602.566,52**	**8,92%**	**R$ 53.748,60**	**12,11%**	**R$ 72.971,90**	**17,89%**	**R$ 107.818,04**	**24,14%**	**R$ 145.454,86**	**17,38%**	**R$ 104.712,17**	**20%**	**R$ 117.861,00**	**100%**	**R$ 602.566,52**
	TOTAL ACUMULADO		**8,92%**	**R$ 53.748,60**	**21,03%**	**R$ 126.720,50**	**38,92%**	**R$ 234.538,54**	**63,06%**	**R$ 379.993,40**	**80,44%**	**R$ 484.705,57**	**100%**	**R$ 602.566,52**		

Profissional: Jonathan Peres Abreu

CREA RS263841