CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO	REFORMA TELHADO E CERCAMENTO MARIETA	0

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Linha calculada	**1.**	**SERVIÇOS INICIAIS**	**24.140,36**	% Período:	51,12%	13,51%	15,44%	19,94%								
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.613,64	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.526,72	% Período:	24,00%	21,00%	24,00%	31,00%								
Linha calculada	**2.**	**REFORMA COBERTURAS**	**71.396,70**	% Período:	48,57%	48,57%	1,43%	1,43%								
0,00% -->	2.1.	Itens dos dois telhados	4.096,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
0,00% -->	2.2.	Cobertura Circulação	67.300,26	% Período:	50,00%	50,00%										
Linha calculada	**3.**	**Cobertura Escola Geral**	**170.644,23**	% Período:	6,38%	6,38%	43,62%	43,62%								
0,00% -->	3.1.	telhado edificação	113.007,40	% Período:			50,00%	50,00%								
0,00% -->	3.2.	Fechamento telhado dos Reservatórios	13.992,99	% Período:			50,00%	50,00%								
0,00% -->	3.3.	Viga Cinta	97,89	% Período:			50,00%	50,00%								
0,00% -->	3.4.	SERVIÇOS DE FUNILARIA GERAL	43.545,95	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Linha calculada	**4.**	**CERCAMENTO EM MADEIRA**	**43.237,80**	% Período:	50,00%	50,00%										
0,00% -->	4.1.	Cercamento em madeira	40.404,83	% Período:	50,00%	50,00%										
0,00% -->	4.2.	Pintura Muro	2.832,97	% Período:	50,00%	50,00%										
Linha calculada	**5.**	**Limpeza Final**	**1.828,40**	% Período:				100,00%								
0,00% -->	5.1.	Limpeza Final	1.828,40	% Período:				100,00%								

Total: R$ 311.247,49

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	25,55%	22,63%	25,44%	26,38%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	79.519,68	70.440,24	79.186,15	82.101,42								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**79.519,68**	**70.440,24**	**79.186,15**	**82.101,42**								
Acumulado:	%:	25,55%	48,18%	73,62%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	79.519,68	149.959,92	229.146,07	311.247,49								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**79.519,68**	**149.959,92**	**229.146,07**	**311.247,49**								
	Administração Local:	24,00%	45,00%	69,00%	100,00%								

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CAPÃO DA CANOA
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlla Portal Volpatto
CREA/CAU: A226360-2
ART/RRT: