I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Reconstrução Bloco A - Escola Alberto Pasqualini	Reconstrução Bloco A - Escola Alberto Pasqualini

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**RECONSTRUÇÃO DO BLOCO A DA EMI**	**2.788.207,68**	% Período:	3,65%	3,44%	6,54%	10,42%	10,42%	12,70%	6,63%	7,55%	14,64%	14,40%	3,66%	5,95%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	102.958,80	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	5.922,43	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	174.498,60	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	695.002,53	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.5.	ALVENARIA	432.723,37	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.6.	DETALHES EM CONCRETO FACHADAS	90.224,50	% Período:						30,00%	35,00%	35,00%				
1.7.	PISO/PAVIMENTAÇÃO	146.519,87	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.8.	ESCADA, BEIRAL E RAMPA	82.597,21	% Período:								75,00%	25,00%			
1.9.	PINTURA	103.009,16	% Período:										30,00%	40,00%	30,00%
1.10.	ABERTURAS/FECHAMENTO/DIVISÓRIA	435.335,61	% Período:									50,00%	50,00%		
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105.674,37	% Período:									50,00%	50,00%		
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	78.309,89	% Período:								25,00%	25,00%	50,00%		
1.13.	LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS	65.522,31	% Período:												100,00%
1.14.	COBERTURA E FORRO	209.058,74	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.15.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	57.138,00	% Período:												100,00%
1.16.	LIMPEZA	3.712,29	% Período:												100,00%

Total: R$ 2.788.207,68

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
Período:	%:	3,65%	3,44%	6,54%	10,42%	10,42%	12,70%	6,63%	7,55%	14,64%	14,40%	3,66%	5,95%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	101.748,20	95.825,77	182.327,10	290.507,94	290.507,94	354.205,26	184.965,86	210.575,07	408.202,89	401.403,83	102.044,82	165.893,00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**101.748,20**	**95.825,77**	**182.327,10**	**290.507,94**	**290.507,94**	**354.205,26**	**184.965,86**	**210.575,07**	**408.202,89**	**401.403,83**	**102.044,82**	**165.893,00**
Acumulado:	%:	3,65%	7,09%	13,63%	24,04%	34,46%	47,17%	53,80%	61,35%	75,99%	90,39%	94,05%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	101.748,20	197.573,97	379.901,07	670.409,01	960.916,95	1.315.122,21	1.500.088,07	1.710.663,14	2.118.866,03	2.520.269,86	2.622.314,68	2.788.207,68
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**101.748,20**	**197.573,97**	**379.901,07**	**670.409,01**	**960.916,95**	**1.315.122,21**	**1.500.088,07**	**1.710.663,14**	**2.118.866,03**	**2.520.269,86**	**2.622.314,68**	**2.788.207,68**
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Prefeitura de Manoel Viana
Local

segunda-feira, 8 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Borges Vargas
CREA/CAU: RS 254053
ART/RRT: 14524038

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO BORGES VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://manoelviana.1doc.com.br/verificacao/26AA-F98D-FD6D-568D e informe o código 26AA-F98D-FD6D-568D