**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA**

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Reconstrução de infraestrutura pública - Estrada Linha José Júlio - Grumatão - com pavimentação em concreto armado de 140 m de extensão e 418,6 m² de colchão de gabião**

| | | | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA LINHA JOSÉ JÚLIO - GRUMATÃO** | | | | | |
| **1.** | **Administração local** | | | | | |
| | Físico | 2,241% | 20,070% | 43,220% | 36,710% | 100% |
| | Financeiro | R$ 23.861,22 | R$ 4.789,06 | R$ 10.312,21 | R$ 8.759,95 | R$ 23.861,22 |
| **2.** | **Mobilização e desmobilização** | | | | | |
| | Físico | 0,378% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| | Financeiro | R$ 4.024,28 | R$ 4.024,28 | R$ - | R$ - | R$ 4.024,28 |
| **3.** | **Serviços iniciais** | | | | | |
| | Físico | 0,459% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| | Financeiro | R$ 4.883,20 | R$ 4.883,20 | R$ - | R$ - | R$ 4.883,20 |
| **4.** | **Drenagem** | | | | | |
| | Físico | 4,267% | 0% | 60% | 40% | 100% |
| | Financeiro | R$ 45.438,58 | R$ - | R$ 27.263,15 | R$ 18.175,43 | R$ 45.438,58 |
| **5.** | **Fundações** | | | | | |
| | Físico | 5,025% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| | Financeiro | R$ 53.514,36 | R$ - | R$ 53.514,36 | R$ - | R$ 53.514,36 |
| **6.** | **Execução de contenções** | | | | | |
| | Físico | 36,832% | 51% | 49% | 0% | 100% |
| | Financeiro | R$ 392.228,32 | R$ 200.036,44 | R$ 192.191,88 | R$ - | R$ 392.228,32 |
| **7.** | **Execução de pavimento - extensão 140 m** | | | | | |
| | Físico | 41,540% | 0% | 40% | 60% | 100% |
| | Financeiro | R$ 442.366,02 | R$ - | R$ 176.946,41 | R$ 265.419,61 | R$ 442.366,02 |
| **8.** | **Proteção lateral** | | | | | |
| | Físico | 5,476% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| | Financeiro | R$ 58.313,31 | R$ - | R$ - | R$ 58.313,31 | R$ 58.313,31 |
| **9.** | **Sinalização** | | | | | |
| | Físico | 3,405% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| | Financeiro | R$ 36.258,76 | R$ - | R$ - | R$ 36.258,76 | R$ 36.258,76 |
| **10.** | **Serviços finais** | | | | | |
| | Físico | 0,378% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| | Financeiro | R$ 4.024,28 | R$ - | R$ - | R$ 4.024,28 | R$ 4.024,28 |
| | | 100,000% | 20,070% | 43,220% | 36,710% | 100,000% |
| | **TOTAL** | **R$ 1.064.912,33** | R$ 213.732,98 | R$ 460.228,01 | R$ 390.951,34 | **R$ 1.064.912,33** |

Santa Tereza, 11 de novembro de 2026.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849