CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cerro Branco	SECRETARIA DA AGRICULTURA	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA - E

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRI**	152.688,91	% Período:	12,79%	21,02%	14,06%	16,99%	11,65%	23,50%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.838,98	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	10.323,49	% Período:	100,00%											
1.2.1.	ESTACAS	2.436,30	% Período:	100,00%											
1.2.2.	VIGAS BALDRAME	7.887,19	% Período:	100,00%											
1.3.	SEPERESTRUTURA	8.701,92	% Período:	18,22%	81,78%										
1.3.1.	PILARES	3.170,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.2.	VIGAS RESPALDO	5.531,22	% Período:		100,00%										
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	11.103,07	% Período:	25,00%	75,00%										
1.5.	COBERTURA	33.310,33	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	9.625,70	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS	26.263,24	% Período:				60,00%	40,00%							
1.8.	PINTURA	6.367,84	% Período:					30,00%	70,00%						
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.818,19	% Período:				25,00%	25,00%	50,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.739,72	% Período:				15,00%	15,00%	70,00%						
1.11.	ESQUADRIAS	14.958,95	% Período:						100,00%						
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	637,48	% Período:						100,00%						

Total: R$ 152.688,91

		1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
Período:	%:	12,79%	21,02%	14,06%	16,99%	11,65%	23,50%						
	Repasse:	15.471,68	25.437,23	17.012,57	20.553,50	14.090,87	28.434,15						
	Contrapartida:	4.051,91	6.661,80	4.455,45	5.382,80	3.690,28	7.446,67						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**19.523,59**	**32.099,04**	**21.468,01**	**25.936,30**	**17.781,15**	**35.880,82**						
Acumulado:	%:	12,79%	33,81%	47,87%	64,86%	76,50%	100,00%						
	Repasse:	15.471,68	40.908,91	57.921,48	78.474,98	92.565,85	121.000,00						
	Contrapartida:	4.051,91	10.713,71	15.169,16	20.551,96	24.242,24	31.688,91						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**19.523,59**	**51.622,63**	**73.090,64**	**99.026,94**	**116.808,09**	**152.688,91**						
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cerro Branco	SECRETARIA DA AGRICULTURA	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA - E

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	03/27	04/27

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO SCHERER GIEHL
Data: 25/03/2026 19:49:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cerro Branco/RS
Local

quarta-feira, 25 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Fernando Scherer Giehl
CREA/CAU: RS-245846
ART/RRT: 14320889