CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000	978709	Municipio de Tupandi	Pavimentação da Rua José Orth	Pavimentação de Estradas Vicinais

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ ORTH, JULI**	**620.719,58**	% Período:	2,55%	9,36%	17,67%	28,76%	38,52%	3,14%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	5.571,49	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.444,24	% Período:				50,00%		50,00%						
1.3.	TERRAPLANAGEM	40.937,17	% Período:	25,00%	75,00%										
1.4.	DRENAGEM	7.811,28	% Período:		20,00%	80,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - SUB BASE DE RACHÃ	129.295,82	% Período:		20,00%	80,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - BASE DE BRITA GRAÍ	174.774,51	% Período:				100,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	239.088,08	% Período:					100,00%							
1.8.	SINALIZAÇÃO	14.461,41	% Período:						100,00%						
1.9.	DESMOBILIZAÇÃO	1.335,58	% Período:						100,00%						

Total: R$ 620.719,58

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	2,55%	9,36%	17,67%	28,76%	38,52%	3,14%						
	Repasse:	9.727,11	35.770,55	67.502,19	109.849,46	147.138,34	12.012,35						
	Contrapartida:	6.078,67	22.353,75	42.183,49	68.647,17	91.949,74	7.506,76						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**15.805,78**	**58.124,30**	**109.685,68**	**178.496,63**	**239.088,08**	**19.519,11**						
Acumulado:	%:	2,55%	11,91%	29,58%	58,34%	96,86%	100,00%						
	Repasse:	9.727,11	45.497,66	112.999,85	222.849,31	369.987,65	382.000,00						
	Contrapartida:	6.078,67	28.432,42	70.615,91	139.263,08	231.212,82	238.719,58						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**15.805,78**	**73.930,08**	**183.615,76**	**362.112,39**	**601.200,47**	**620.719,58**						
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%						

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Tupandi/RS
Local

quarta-feira, 18 de março de 2026
Data

RAFAEL ALEX SEHNEM:00352521031
Assinado de forma digital por RAFAEL ALEX SEHNEM:00352521031
Dados: 2026.03.31 13:04:50 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Rafael Alex Sehnem
CREA/CAU: RS 208524
ART/RRT: 14300021

PAULINHO LUDWIG:64279456020
Assinado de forma digital por PAULINHO LUDWIG:64279456020