BDI Padrão: **24,150%**

MUNICIPIO DE TUPANDI

Obra: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO MORRO DA MANTEIGA**

Cronograma Físico-Financeiro

SINAPI: RS 8/2026

OBRAS-SP: SP 8/2026

SICRO3: RS 7/2026

Tupandi, outubro de 2026

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		100,00%	51,50%	14,49%	15,61%	18,39%
1	SERVIÇOS INICIAIS, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.716,67	R$16.335,49	R$4.596,68	R$4.950,27	R$5.834,24
		100,00%	100,00%			
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.776,72	R$1.776,72	-	-	-
		100,00%	100,00%			
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	12.260,43	R$12.260,43	-	-	-
		100,00%	13,00%	26,00%	28,00%	33,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.679,52	R$2.298,34	R$4.596,68	R$4.950,27	R$5.834,24
		100,00%	75,00%	25,00%		
2	DEMOLIÇOES	2.655,13	R$1.991,35	R$663,78	-	-
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	FUNDAÇÕES	35.598,77	R$35.598,77	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		100,00%	100,00%			
3.1	SAPATAS DE FUNDAÇOES	12.623,42	R$12.623,42	-	-	-
		100,00%	100,00%			
3.2	VIGAS DE BALDRAME	22.975,35	R$22.975,35	-	-	-
		100,00%	100,00%			
4	INFRAESTRUTURA - PILARES DE CONCRETO ARMADO	6.855,39	R$6.855,39	-	-	-
		100,00%		100,00%		
5	SUPRAESTRUTURA - VIGAS E LAJES	32.979,82	-	R$32.979,82	-	-
		100,00%		100,00%		
6	ALVENARIA E FECHAMENTOS	11.344,45	-	R$11.344,45	-	-
		100,00%		30,00%	70,00%	
7	COBERTURA E FORROS	22.450,97	-	R$6.735,29	R$15.715,68	-
		100,00%		50,00%	50,00%	
8	REVESTIMENTOS	20.583,81	-	R$10.291,91	R$10.291,91	-
		100,00%		50,00%	50,00%	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8.206,37	-	R$4.103,19	R$4.103,19	-
		100,00%		50,00%	50,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.554,96	-	R$777,48	R$777,48	-

		100,00%		50,00%	50,00%	
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS	13.632,98	-	R$6.816,49	R$6.816,49	-
		100,00%		20,00%	40,00%	40,00%
12	PAVIMENTOS E PISOS	29.479,17	-	R$5.895,83	R$11.791,67	R$11.791,67
		100,00%		20,00%	40,00%	40,00%
13	ESQUADRIAS	51.461,24	-	R$10.292,25	R$20.584,50	R$20.584,50
		100,00%			50,00%	50,00%
14	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PATAMAR EXTERNO	34.877,32	-	-	R$17.438,66	R$17.438,66
		100,00%				100,00%
15	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	7.723,47	-	-	-	R$7.723,47
		100,00%				100,00%
16	REPAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PAVS	1.560,85	-	-	-	R$1.560,85
		100,00%			25,00%	75,00%
17	PINTURAS	37.556,87	-	-	R$9.389,22	R$28.167,65
		100,00%				100,00%
18	LOUÇAS E METAIS	15.274,82	-	-	-	R$15.274,82
		100,00%				100,00%
19	SERVIÇOS FINAIS	7.804,35	-	-	-	R$7.804,35
	Porcentagem do período	100,00%	16,28%	25,31%	27,28%	31,12%
	Total do período	R$373.317,42	R$60.781,00	R$94.497,16	R$101.859,05	R$116.180,21
	Porcentagem acumulada		16,28%	41,59%	68,88%	100,00%
	Total acumulado		R$60.781,00	R$155.278,16	R$257.137,21	R$373.317,42

Total sem BDI	**300.716,34**
Total do BDI	**72.601,07**
Total	**373.317,41**

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal