CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SU	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINH	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE**	**394.634,58**	% Período:	13,02%	8,47%	11,42%	3,95%	17,08%	13,57%	15,55%	11,63%		5,31%		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.769,60	% Período:										100,00%		
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	7.640,57	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME	43.740,65	% Período:	100,00%											
1.4.	PILARES E VIGAS SUPERIORES	33.412,86	% Período:		100,00%										
1.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	45.051,10	% Período:			100,00%									
1.6.	FORRO E COBERTURA	53.893,15	% Período:					100,00%							
1.7.	PISO	15.604,57	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇOES ELÉTRICAS	8.217,58	% Período:						100,00%						
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FI	3.098,03	% Período:					100,00%							
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	10.404,34	% Período:					100,00%							
1.11.	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	61.382,13	% Período:							100,00%					
1.12.	REVESTIMENTOS	45.353,97	% Período:						100,00%						
1.13.	ABERTURAS	45.897,06	% Período:								100,00%				
1.14.	PINTURA	7.168,97	% Período:										100,00%		
2.	**REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES**	**133.608,52**	% Período:									91,21%	8,79%		
2.1.	SUBSTITUIÇÃO DAS TERÇAS E TELHAI	121.859,77	% Período:									100,00%			
2.2.	PINTURA DA FACHADA E PAREDES INT	11.748,75	% Período:										100,00%		

Total: R$ 528.243,10

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	9,73%	6,33%	8,53%	2,95%	12,76%	10,14%	11,62%	8,69%	23,07%	6,19%		
	Repasse:	47.369,58	30.804,12	41.533,69	14.386,23	62.133,55	49.388,89	56.589,66	42.313,61	112.345,44	30.135,23		
	Contrapartida:	4.011,64	2.608,74	3.517,41	1.218,34	5.261,97	4.182,66	4.792,47	3.583,45	9.514,33	2.552,09		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**51.381,22**	**33.412,86**	**45.051,10**	**15.604,57**	**67.395,52**	**53.571,55**	**61.382,13**	**45.897,06**	**121.859,77**	**32.687,32**		
Acumulado:	%:	9,73%	16,05%	24,58%	27,53%	40,29%	50,43%	62,05%	70,74%	93,81%	100,00%		
	Repasse:	47.369,58	78.173,70	119.707,39	134.093,62	196.227,17	245.616,06	302.205,72	344.519,33	456.864,77	487.000,00		
	Contrapartida:	4.011,64	6.620,38	10.137,79	11.356,13	16.618,10	20.800,76	25.593,23	29.176,68	38.691,01	41.243,10		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**51.381,22**	**84.794,08**	**129.845,18**	**145.449,75**	**212.845,27**	**266.416,82**	**327.798,95**	**373.696,01**	**495.555,78**	**528.243,10**		
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		

TAQURUÇU DO SUL/RS
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CRISTIAN TURCHETTO
CREA/CAU: RS249713
ART/RRT: 14644590

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIAN TURCHETTO
Data: 13/10/2026 08:22:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ BLANCO ALVES:46019960072
Assinado de forma digital por LUIZ BLANCO ALVES:46019960072
Dados: 2026.10.08 15:02:34 -03'00'