CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PROJETO DE REDE PLUVIAL SEIVAL	PROJETO DE REDE PLUVIAL SEIVAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PROJETO DE REDE PLUVIAL SEIVAL**	**383.012,92**	% Período:	11,73%	19,39%	19,35%	19,39%	19,39%	10,75%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.724,14	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.942,48	% Período:	11,73%	19,39%	18,38%	19,39%	19,39%	11,72%						
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.555,64	% Período:	50,00%					50,00%						
1.4.	REDE PLUVIAL	357.790,66	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						

Total: R$ 383.012,92

Período:	%:	11,73%	19,39%	19,35%	19,39%	19,39%	10,75%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	44.916,48	74.261,58	74.120,76	74.261,58	74.261,58	41.190,94							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**44.916,48**	**74.261,58**	**74.120,76**	**74.261,58**	**74.261,58**	**41.190,94**							
Acumulado:	%:	11,73%	31,12%	50,47%	69,86%	89,25%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	44.916,48	119.178,06	193.298,82	267.560,40	341.821,98	383.012,92							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**44.916,48**	**119.178,06**	**193.298,82**	**267.560,40**	**341.821,98**	**383.012,92**							
	Administração Local:	11,73%	31,12%	49,50%	68,89%	88,28%	100,00%							

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

CANDIOTA/RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14108423

MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Assinado de forma digital por MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Dados: 2026.10.28 10:40:30 -03'00'