PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	FAZENDA RIO GRANDE		SAM	93	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	99	Repasse do Concedente		R$	2.150.000,00	83,93%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense		LOTE nº	1	Data	10/11/2025	Dias	70	Data	29/01/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	420	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$	411.534,91	16,07%
Quantidade:	540,84	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.561.534,91	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	420	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
	Data Início		29/1/26	1/3/26	1/4/26	2/5/26	2/6/26	3/7/26	3/8/26	3/9/26	4/10/26	4/11/26	5/12/26	5/1/27	5/2/27	8/3/27							
	Data Fim		28/2/26	31/3/26	1/5/26	1/6/26	2/7/26	2/8/26	2/9/26	3/10/26	3/11/26	4/12/26	4/1/27	4/2/27	7/3/27	7/4/27							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	14,47	10,20	11,01	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	6,24	6,24	6,24	5,70	5,70	5,70					14	**320.840,82**	12,53
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		15,48	24,70	11,09	3,19		20,24	5,07	6,07					14,17					8	**26.824,13**	1,05
3	FUNDACOES	%			55,25	32,77	7,58	4,40													4	**71.461,29**	2,79
4	ESTRUTURAS	%			1,61	7,36	11,46	12,34	16,19	19,82	13,59	12,98	2,99	1,05	0,30	0,31					12	**493.233,98**	19,26
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				1,15	2,87	11,48	17,22	14,35	2,87	43,60	2,87	2,10	1,48						10	**183.996,92**	7,18
6	COBERTURA	%								1,44	54,73	10,10	21,49	12,23							5	**207.419,20**	8,10
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%							2,30		1,43	49,67	18,77	3,22	23,28	1,33					7	**258.320,11**	10,08
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%					1,59	3,08	3,08	3,96	5,36	10,34	32,25	28,67	9,66	2,02					10	**158.085,54**	6,17
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%							0,24	2,98	5,17	29,36	22,32	11,21	23,96	4,77					8	**86.212,38**	3,36
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%						2,13	9,68	12,92	3,03	10,80	21,32	14,79	13,62	11,71					9	**715.527,69**	27,93
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%											4,03	27,31	60,27	8,39					4	**34.505,64**	1,35
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%														100,00					1	**5.107,21**	0,20
	TOTAIS																					2.561.534,91	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	38.962,96	27.480,99	29.646,65	15.349,46	15.349,46	15.349,46	15.349,46	15.349,46	16.802,80	16.802,80	16.802,80	15.349,46	15.349,46	15.349,46	-	-	-	-	14	269.294,68	10,51%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	7.457,96	5.260,17	5.674,71	2.938,07	2.938,07	2.938,07	2.938,07	2.938,07	3.216,25	3.216,25	3.216,25	2.938,07	2.938,07	2.938,06	-	-	-	-	14	51.546,14	2,01%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	3.484,84	5.560,24	2.497,49	717,10	-	4.557,20	1.141,56	1.366,51	-	-	-	-	3.189,64	-	-	-	-	8	22.514,58	0,88%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	667,04	1.064,29	478,05	137,26	-	872,30	218,51	261,56	-	-	-	-	610,54	-	-	-	-	8	4.309,55	0,17%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	33.136,26	19.656,77	4.549,19	2.638,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	59.980,35	2,34%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	6.342,67	3.762,53	870,77	504,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.480,94	0,45%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	6.668,71	30.457,67	47.450,84	51.078,20	67.007,68	82.054,39	56.267,25	53.745,21	12.384,09	4.339,09	1.247,23	1.290,89	-	-	-	-	12	413.991,25	16,16%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.276,47	5.829,95	9.082,64	9.776,96	12.826,05	15.706,16	10.770,20	10.287,46	2.370,46	830,55	238,74	247,09	-	-	-	-	12	79.242,73	3,09%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	1.773,36	4.433,40	17.733,59	26.600,38	22.166,98	4.433,40	67.339,78	4.433,40	3.243,03	2.278,77	-	-	-	-	-	10	154.436,09	6,03%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	339,44	848,60	3.394,41	5.091,62	4.243,02	848,60	12.889,61	848,60	620,75	436,18	-	-	-	-	-	10	29.560,83	1,15%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	2.508,79	95.286,00	17.586,08	37.415,94	21.298,53	-	-	-	-	-	-	5	174.095,34	6,80%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	480,21	18.238,84	3.366,18	7.161,84	4.076,79	-	-	-	-	-	-	5	33.323,86	1,30%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	4.985,54	-	3.103,03	107.704,23	40.686,83	6.973,40	50.473,40	2.892,09	-	-	-	-	7	216.818,52	8,46%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	954,29	-	593,96	20.615,84	7.787,94	1.334,79	9.661,19	553,58	-	-	-	-	7	41.501,59	1,62%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	2.111,78	4.080,54	4.080,54	5.253,69	7.107,03	13.724,97	42.791,88	38.044,95	12.813,51	2.678,71	-	-	-	-	10	132.687,60	5,18%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	404,22	781,06	781,06	1.005,62	1.360,37	2.627,12	8.190,86	7.282,24	2.452,65	512,74	-	-	-	-	10	25.397,94	0,99%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	171,10	2.153,41	3.738,51	21.245,74	16.152,74	8.110,72	17.334,60	3.454,73	-	-	-	-	8	72.361,55	2,82%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	32,75	412,19	715,59	4.066,68	3.091,82	1.552,48	3.318,04	661,28	-	-	-	-	8	13.850,83	0,54%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	12.810,85	58.107,54	77.586,34	18.215,97	64.837,07	128.068,31	88.849,69	81.780,96	70.314,64	-	-	-	-	9	600.571,37	23,45%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	2.452,15	11.122,46	14.850,92	3.486,75	12.410,57	24.513,76	17.006,86	15.653,82	13.459,03	-	-	-	-	9	114.956,32	4,49%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167,69	7.908,43	17.455,15	2.430,71	-	-	-	-	4	28.961,98	1,13%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,51	1.513,76	3.341,12	465,27	-	-	-	-	4	5.543,66	0,22%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.286,69	-	-	-	-	1	4.286,69	0,17%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820,52	-	-	-	-	1	820,52	0,03%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	38.962,96	30.965,83	75.011,86	69.734,75	74.611,77	103.690,77	180.859,44	208.214,62	206.320,50	362.985,88	299.903,68	194.117,30	198.733,08	105.887,56	-	-	-	-	14	2.150.000,00	83,93%
C		CONTRAPARTIDA	R$	7.457,96	5.927,21	14.358,14	13.348,04	14.281,56	19.847,62	34.618,60	39.854,70	39.492,12	69.479,71	57.405,04	37.156,29	38.039,81	20.268,11	-	-	-	-	14	411.534,91	16,07%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	46.420,92	36.893,04	89.370,00	83.082,79	88.893,33	123.538,39	215.478,04	248.069,32	245.812,62	432.465,59	357.308,72	231.273,59	236.772,89	126.155,67	-	-	-	-	14	2.561.534,91	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	1,81%	1,44%	3,49%	3,24%	3,47%	4,82%	8,41%	9,68%	9,60%	16,88%	13,95%	9,03%	9,24%	4,93%						2.561.534,91	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	1,81%	3,25%	6,74%	9,98%	13,46%	18,28%	26,69%	36,37%	45,97%	62,85%	76,80%	85,83%	95,07%	100,00%						**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA:10039266907 **Ruann Felipe Garcia de Souza - PR-214.690/D - ART/RRT Nº 172025618188**1	Assinado de forma digital por RUAN FELIPE GARCIA DE SOUZA:10039266907 Dados: 2025.11.14 16:57:41 -03'00'	**MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA**		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	**10/11/2025 - seg**