PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL

PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea

ORÇAMENTO GLOBAL

EVENTOGRAMA		PREÇO (R$)	CRONOGRAMA / EVENTOGRAMA												
#	Nome do Evento		1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS	13° MÊS
1	EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO	R$ 28.954,19	R$ 28.954,19												
2	EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS	R$ 212.486,70		R$ 35.414,45	R$ 35.414,45	R$ 35.414,45	R$ 35.414,45	R$ 35.414,45	R$ 35.414,45						
3	EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPO CADASTRAL DA REDE PLUVIAL	R$ 113.499,82		R$ 56.749,91	R$ 56.749,91										
4	EVENTO 4 – TOPOBATIMETRIA DO RIO PARDINHO	R$ 130.499,61		R$ 32.624,90	R$ 32.624,90	R$ 32.624,90	R$ 32.624,91								
5	EVENTO 5 – TOPOBATIMETRIA DOS ARROIOS LAJEADO, JUCURI E SANGA PRETA	R$ 83.027,78					R$ 27.675,93	R$ 27.675,93	R$ 27.675,92						
6	EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO HIDROLÓGICO	R$ 69.506,99		R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,25	R$ 5.792,24
7	EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO	R$ 285.236,97		R$ 142.618,49	R$ 142.618,48										
8	EVENTO 8 – MODELAGEM DA MACRODRENAGEM E ÁREAS DE INUNDAÇÃO (HEC RAS E HEC HMS) E ALAGAMENTO (SWMM)	R$ 317.258,68						R$ 79.314,67	R$ 79.314,67	R$ 79.314,67	R$ 79.314,67				
9	EVENTO 9: RETROANÁLISE – EFEITOS DA INUNDAÇÃO PELO RIO PARDINHO NAS MACRO E MICRODRENAGENS	R$ 44.066,40										R$ 44.066,40			
10	EVENTO 10 – ELABORAÇÃO DE MANCHAS DE INUNDAÇÃO E COTAS DE MONITORAMENTO	R$ 182.769,78											R$ 91.384,89	R$ 91.384,89	
11	EVENTO 11 – MODELAGEM DE ALTERNATIVAS PARA REDUÇÃO E CONTENÇÃO DE CHEIAS	R$ 200.293,07												R$ 100.146,54	R$ 100.146,53
12	EVENTO 12 – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	R$ 64.998,56													R$ 64.998,56
	Desembolso mensal	-	R$ 28.954,19	R$ 273.200,00	R$ 273.199,99	R$ 73.831,60	R$ 101.507,54	R$ 148.197,30	R$ 148.197,29	R$ 85.106,92	R$ 85.106,92	R$ 49.858,65	R$ 97.177,14	R$ 197.323,68	R$ 170.937,33
	Valor Integralizado	R$ 1.732.598,55	R$ 28.954,19	R$ 302.154,19	R$ 575.354,18	R$ 649.185,78	R$ 750.693,32	R$ 898.890,62	R$ 1.047.087,91	R$ 1.132.194,83	R$ 1.217.301,75	R$ 1.267.160,40	R$ 1.364.337,54	R$ 1.561.661,22	R$ 1.732.598,55
	% Contrato	-	1,67%	17,44%	33,21%	37,47%	43,33%	51,88%	60,43%	65,35%	70,26%	73,14%	78,75%	90,13%	100,00%

MARCIO ALEXANDRE NICKNIG:01396798048

MARCIO ALEXANDRE NICKNIG:01396798048 2026.06.30 15:37:55 -03'00'

Marcio Alexandre Nicknig

Engenheiro Ambiental - CREA/RS 215871

Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN

VANIR RAMOS DE AZEVEDO

Assinado de forma digital por VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Dados: 2026.06.30 23:12:56 -03'00'

Vanir Ramos de Azevedo

Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana

Santa Cruz do Sul, 15 de maio de 2026