| PAM 2026 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | | | | | | | CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Município: | HONORIO SERPA | | SAM | 66 | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Fonte do RECURSO | | CONVÊNIO | | Prazo do Projeto | | Prioridade Nº | 66 | Repasse do Concedente | R$ | 448.102,87 | 97,00% |
| Projeto : | CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVECIA PARA IDÔSOS | | LOTE nº | | Data | 01/06/2026 | Dias | 70 | Data | 20/08/2026 | Sigla | PAM | Nº | | nº dias | 180 | Ok o nº de DIAS | | Contrapartida do Proponente | R$ | 13.858,86 | 3,00% |
| Quantidade: | 208,13 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | 461.961,73 | 100,00% |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | Nº | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R$) | % S/ TOTAL |
| | Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Início | | 20/8/26 | 20/9/26 | 21/10/26 | 21/11/26 | 22/12/26 | 22/1/27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Fim | | 19/9/26 | 20/10/26 | 20/11/26 | 21/12/26 | 21/1/27 | 21/2/27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 28.121,03 | 6,09 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | % | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.821,05 | 0,39 |
| 3 | FUNDACOES | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4 | ESTRUTURAS | % | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 73.118,62 | 15,83 |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | % | | 19,80 | 80,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 29.555,63 | 6,40 |
| 6 | COBERTURA | % | 5,13 | 8,30 | 72,98 | | 13,59 | | | | | | | | | | | | | 4 | 77.436,78 | 16,76 |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | % | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | 1 | 43.726,89 | 9,47 |
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | % | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | 1 | 47.229,47 | 10,22 |
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | % | | | | | 51,93 | 48,07 | | | | | | | | | | | | 2 | 17.208,60 | 3,73 |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | % | | | | 65,34 | 34,66 | | | | | | | | | | | | | 2 | 116.805,95 | 25,28 |
| 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | % | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 1 | 25.844,28 | 5,59 |
| 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | % | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.093,43 | 0,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 461.961,73 | 100,00 |

| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES | | MEDIÇÕES / ETAPAS ( R$ ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM | % S/ ITEM |
| | | | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | TESOURO | R$ | 27.277,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.277,40 | 5,90% |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R$ | 843,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 843,63 | 0,18% |
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | TESOURO | R$ | - | 1.766,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.766,42 | 0,38% |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | 54,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54,63 | 0,01% |
| 3T | FUNDACOES | TESOURO | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 4T | ESTRUTURAS | TESOURO | R$ | - | 70.925,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70.925,06 | 15,35% |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | 2.193,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.193,56 | 0,47% |
| 5T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | TESOURO | R$ | - | 5.677,02 | 22.991,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28.668,96 | 6,21% |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | 175,58 | 711,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 886,67 | 0,19% |
| 6T | COBERTURA | TESOURO | R$ | 3.852,77 | 6.232,25 | 54.820,37 | - | 10.208,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 75.113,67 | 16,26% |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R$ | 119,16 | 192,75 | 1.695,48 | - | 315,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.323,11 | 0,50% |
| 7T | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | TESOURO | R$ | - | - | - | - | - | 42.415,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42.415,08 | 9,18% |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | - | 1.311,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.311,81 | 0,28% |
| 8T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | TESOURO | R$ | - | - | - | - | - | 45.812,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45.812,59 | 9,92% |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | - | 1.416,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.416,88 | 0,31% |
| 9T | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | TESOURO | R$ | - | - | - | - | 8.668,56 | 8.023,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16.692,34 | 3,61% |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | 268,10 | 248,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 516,26 | 0,11% |
| 10T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | TESOURO | R$ | - | - | - | 74.032,78 | 39.268,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.301,77 | 24,53% |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | 2.289,67 | 1.214,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.504,18 | 0,76% |
| 11T | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | TESOURO | R$ | - | - | - | - | 25.068,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25.068,95 | 5,43% |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | 775,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 775,33 | 0,17% |
| 12T | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | TESOURO | R$ | - | - | - | - | 1.060,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.060,63 | 0,23% |
| 12C | | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | 32,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32,80 | 0,01% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 31.130,17 | 84.600,75 | 77.812,31 | 74.032,78 | 84.275,41 | 96.251,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 448.102,87 | 97,00% |
| C | | CONTRAPARTIDA | R$ | 962,79 | 2.616,52 | 2.406,57 | 2.289,67 | 2.606,46 | 2.976,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13.858,86 | 3,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R$ | 32.092,96 | 87.217,27 | 80.218,88 | 76.322,45 | 86.881,87 | 99.228,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 461.961,73 | 100,00% |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R$ | 6,95% | 18,88% | 17,36% | 16,52% | 18,81% | 21,48% | | | | | | | | | | | | | | 461.961,73 | 100,00% |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R$ | 6,95% | 25,83% | 43,19% | 59,71% | 78,52% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | OK | OK |

| Resp. Técnico: | Assinatura: | Prefeito: | Assinatura: | data: |
|---|---|---|---|---|
| ANDRESSA MAIRA LOPES DE PAULA:08158658997 Assinado de forma digital por ANDRESSA MAIRA LOPES DE PAULA:08158658997 Dados: 2026.06.10 08:53:35 -03'00' | | JOAO CARLOS GARBIN:96043377934 Assinado de forma digital por JOAO CARLOS GARBIN:96043377934 Dados: 2026.06.10 10:55:39 -03'00' | | |
| ANDRESSA MAIRA LOPES DE PAULA - PR-177270/D - ART/RRT Nº 1720263173651 | | JOÃO CARLOS GARBIN | | |

| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 \| SINAPI de ABRIL/2025 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 01/06/2026 - seg |
|---|---|---|---|