PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PRÓPRIO: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

DATA: 19/06/26
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO

BDI	21,66%
BDI DIFERENCIADO	14,68%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	270	% NO PERIODO	300	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
	PROJETO PADRÃO																							
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,44%	11.494,16	5,26%	16.553,59	7,58%	20.657,20	9,46%	34.237,72	15,68%	30.434,42	13,94%	21.231,73	9,72%	20.458,09	9,37%	20.481,32	9,38%	16.461,62	7,54%	26.330,48	12,06%	218.340,33	179.463,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,64%	40.798,91	100,00%																			40.798,91	33.534,32
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,26%	3.279,51	20,00%	4.919,27	30,00%	8.198,78	50,00%															16.397,56	13.477,84
04	FUNDAÇÃO	2,74%	52.295,26	30,00%	87.158,77	50,00%	34.863,51	20,00%															174.317,53	143.278,83
05	SUPRAESTRUTURA	8,37%			159.574,26	30,00%	212.765,68	40,00%	159.574,26	30,00%													531.914,21	437.202,41
06	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	5,55%					105.736,84	30,00%	140.982,45	40,00%	105.736,84	30,00%											352.456,12	289.698,34
07	COBERTURA	5,21%							165.521,97	50,00%	165.521,97	50,00%											331.043,94	272.098,78
08	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	0,56%					17.726,33	50,00%			17.726,33	50,00%											35.452,67	29.140,02
09	REVESTIMENTOS	7,59%					72.299,88	15,00%	96.399,85	20,00%	120.499,81	25,00%	96.399,85	20,00%	96.399,85	20,00%							481.999,23	396.175,21
10	ESQUADRIAS	5,84%					74.180,45	20,00%	74.180,45	20,00%	74.180,45	20,00%	74.180,45	20,00%	74.180,45	20,00%							370.902,25	304.859,98
11	PINTURAS	2,06%															39.303,16	30,00%	39.303,16	30,00%	52.404,22	40,00%	131.010,54	107.683,01
12	DIVERSOS	4,06%															77.376,81	30,00%	38.688,40	15,00%	141.857,48	55,00%	257.922,70	211.997,39
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5,43%			17.249,62	5,00%	17.249,62	5,00%	17.249,62	5,00%	17.249,62	5,00%	34.499,25	10,00%	34.499,25	10,00%	51.748,87	15,00%	51.748,87	15,00%	103.497,74	30,00%	344.992,47	283.563,66
14	COMBATE INCÊNDIO	0,06%																			4.023,24	100,00%	4.023,24	3.306,87
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO	11,75%			37.303,53	5,00%	37.303,53	5,00%	37.303,53	5,00%	37.303,53	5,00%	74.607,07	10,00%	74.607,07	10,00%	111.910,60	15,00%	111.910,60	15,00%	223.821,21	30,00%	746.070,69	613.226,53
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS	1,45%									46.147,22	50,00%	46.147,22	50,00%									92.294,44	75.860,64
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO	5,04%							64.001,60	20,00%	64.001,60	20,00%	64.001,60	20,00%	64.001,60	20,00%	64.001,60	20,00%					320.007,98	263.027,87
18	SERVIÇOS FINAIS	0,14%																			8.693,96	100,00%	8.693,96	7.145,93
	IMPLANTAÇÃO																							
19	MOVIMENTO DE TERRA	0,34%	21.418,09	100,00%																			21.418,09	17.604,42
20	MUROS	2,88%	91.539,67	50,00%	91.539,67	50,00%																	183.079,35	150.480,53
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2,34%																	96.412,60	65,00%	51.914,48	35,00%	148.327,07	121.916,19
22	ESQUADRIAS	1,06%			67.296,49	100,00%																	67.296,49	55.313,78
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO,	1,54%													24.413,12	25,00%	24.413,12	25,00%	24.413,12	25,00%	24.413,12	25,00%	97.652,46	80.264,62
27	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO	0,46%																			29.098,15	100,00%	29.098,15	23.916,98
28	CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES	1,79%	113.574,94	100,00%																			113.574,94	93.351,97
	SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA																							
24	GRUPO GERADOR	3,15%																	99.981,02	50,00%	99.981,02	50,00%	199.962,05	174.370,05
25	EQUIPAMENTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,90%							11.482,03	20,00%	11.482,03	20,00%	11.482,03	20,00%	11.482,03	20,00%	11.482,03	20,00%					57.410,17	50.062,57
26	EQUIPAMENTOS CHAMADA DE ENFERMAGEM	0,10%							1.322,38	20,00%	1.322,38	20,00%	1.322,38	20,00%	1.322,38	20,00%	1.322,38	20,00%					6.611,91	5.765,69
29	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	12,93%							164.300,84	20,00%	164.300,84	20,00%	164.300,84	20,00%	164.300,84	20,00%	164.300,84	20,00%					821.504,18	716.364,56
30	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICIAIS - EQUIPAMENTOS	2,32%							29.524,25	20,00%	29.524,25	20,00%	29.524,25	20,00%	29.524,25	20,00%	29.524,25	20,00%					147.621,26	128.728,06
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	334.400,55	5,26%	481.595,21	7,58%	600.981,84	9,46%	996.080,95	15,68%	885.431,29	13,94%	617.696,67	9,72%	595.188,91	9,37%	595.864,99	9,38%	478.919,40	7,54%	766.035,10	12,06%	6.352.194,91	5.282.880,05
	VALOR PROPOSTO			5,26%		7,58%		9,46%		15,68%		13,94%		9,72%		9,37%		9,38%		7,54%		12,06%		
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																							
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		334.400,55	5,26%	815.995,76	12,85%	1.416.977,60	22,31%	2.413.058,55	37,99%	3.298.489,84	51,93%	3.916.186,51	61,65%	4.511.375,42	71,02%	5.107.240,41	80,40%	5.586.159,81	87,94%	6.352.194,91	100,00%		

PAULO CEZAR DE ANDRADE :05685080921

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR DE ANDRADE:05685080921
Dados: 2026.06.24 16:46:54 -03'00'

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação