PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	LARANJAL		SAM	50	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	48	Repasse do Concedente	R$	2.000.000,00	79,16%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		LOTE nº	1	Data	30/10/2025	Dias	70	Data	18/01/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	526.392,96	20,84%
Quantidade:	786,72	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	2.526.392,96	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		ok	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
	Data Início			18/1/26	18/2/26	21/3/26	21/4/26	22/5/26	22/6/26	23/7/26	23/8/26	23/9/26	24/10/26									
	Data Fim			17/2/26	20/3/26	20/4/26	21/5/26	21/6/26	22/7/26	22/8/26	22/9/26	23/10/26	23/11/26									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																1	**36.462,33**	1,44
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	72,06	4,49		6,07	0,54					16,85							5	**67.146,04**	2,66
3	FUNDACOES		%		68,79								31,21							2	**33.240,83**	1,32
4	ESTRUTURAS		%	2,71	9,27	72,85	2,75	0,74				10,20	1,48							7	**1.078.193,27**	42,68
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%				40,07					26,38	33,55							3	**154.218,62**	6,10
6	COBERTURA		%									100,00								1	**16.984,60**	0,67
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%										100,00							1	**263.412,40**	10,43
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	1,69					98,31											2	**141.622,03**	5,61
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%	0,38				54,54			34,88		10,20							4	**115.329,34**	4,57
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%		1,57			10,80	23,84	30,08	17,11	5,48	11,12							7	**604.881,04**	23,95
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%										100,00							1	**14.902,46**	0,59
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%																		-	-
	TOTAIS																				2.526.392,96	100,02

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	28.865,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.865,13	1,14%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	7.597,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.597,20	0,30%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	38.302,73	2.384,61	-	3.228,25	285,58	-	-	-	-	8.954,50	-	-	-	-	-	-	-	53.155,67	2,10%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	10.081,14	627,62	-	849,66	75,16	-	-	-	-	2.356,79	-	-	-	-	-	-	-	13.990,37	0,55%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	18.101,93	-	-	-	-	-	-	-	8.212,92	-	-	-	-	-	-	-	26.314,85	1,04%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	4.764,37	-	-	-	-	-	-	-	2.161,61	-	-	-	-	-	-	-	6.925,98	0,27%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	23.137,31	79.132,68	621.783,45	23.489,63	6.292,83	-	-	-	87.095,23	12.612,46	-	-	-	-	-	-	-	853.543,59	33,79%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	6.089,66	20.827,44	163.651,21	6.182,39	1.656,25	-	-	-	22.923,16	3.319,56	-	-	-	-	-	-	-	224.649,67	8,89%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	48.920,34	-	-	-	-	32.205,26	40.960,41	-	-	-	-	-	-	-	122.086,01	4,83%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	12.875,66	-	-	-	-	8.476,31	10.780,64	-	-	-	-	-	-	-	32.132,61	1,27%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	13.445,73	-	-	-	-	-	-	-	-	13.445,73	0,53%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	3.538,87	-	-	-	-	-	-	-	-	3.538,87	0,14%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.528,45	-	-	-	-	-	-	-	208.528,45	8,25%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.883,95	-	-	-	-	-	-	-	54.883,95	2,17%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	1.895,39	-	-	-	-	110.218,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.114,02	4,44%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	498,86	-	-	-	-	29.009,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.508,01	1,17%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	342,65	-	-	-	49.798,07	-	-	31.848,11	-	9.310,79	-	-	-	-	-	-	-	91.299,62	3,61%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	90,18	-	-	-	13.106,68	-	-	8.382,31	-	2.450,57	-	-	-	-	-	-	-	24.029,74	0,95%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	7.532,92	-	-	51.733,39	114.152,34	144.036,63	81.940,40	26.226,19	53.227,65	-	-	-	-	-	-	-	478.849,52	18,95%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	1.982,64	-	-	13.616,05	30.044,49	37.909,93	21.566,43	6.902,64	14.009,33	-	-	-	-	-	-	-	126.031,51	4,99%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.797,42	-	-	-	-	-	-	-	11.797,42	0,47%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.105,04	-	-	-	-	-	-	-	3.105,04	0,12%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	92.543,21	107.152,14	621.783,45	75.638,22	108.109,87	224.370,97	144.036,63	113.788,51	158.972,41	353.604,60	-	-	-	-	-	-	10	2.000.000,01	79,16%
C		CONTRAPARTIDA	R$	24.357,04	28.202,07	163.651,21	19.907,71	28.454,14	59.053,64	37.909,93	29.948,74	41.840,98	93.067,49	-	-	-	-	-	-	10	526.392,95	20,84%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	116.900,25	135.354,21	785.434,66	95.545,93	136.564,01	283.424,61	181.946,56	143.737,25	200.813,39	446.672,09	-	-	-	-	-	-	10	2.526.392,96	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	4,63%	5,36%	31,09%	3,78%	5,41%	11,22%	7,20%	5,69%	7,95%	17,68%								2.526.392,96	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	4,63%	9,98%	41,07%	44,86%	50,26%	61,48%	68,68%	74,37%	82,32%	100,00%								**OK**	**CORRIGIR**

Resp. Técnico:

SIMONE DE ANDRADE - A45011-1 - ART/RRT Nº 15997319

Assinatura:

SIMONE DE ANDRADE:03123611906

Assinado de forma digital por SIMONE DE ANDRADE:03123611906
Dados: 2025.10.30 11:00:55 -03'00'

Prefeito:

MAYCON LOPES SIMIONI

Assinatura:

MAYCON LOPES SIMIONI:07080501903

Assinado de forma digital por MAYCON LOPES SIMIONI:07080501903
Dados: 2025.10.30 11:42:05 -03'00'

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **30/10/2025 - qui**