CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA
LOCAL: LINHA SÃO MARCOS
ÁREA: 167,30 M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.989,67	2,13	100,00	3.989,67						
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO										
2.1	FUNDAÇÃO / ARRANQUE	6.343,52	3,38	100,00	6.343,52						
2.2	VIGAS BALDRAMES	9.559,14	5,10	100,00	9.559,14						
2.3	VIGAS NÍVEL 40 CM	1.000,31	0,53	100,00	1.000,31						
2.4	VIGAS NÍVEL 130 CM	2.081,58	1,11	100,00	2.081,58						
2.5	VIGAS NÍVEL 250 CM	3.966,90	2,12	100,00	3.966,90						
2.6	PILARES	8.888,26	4,74	50,00	4.444,13	50,00	4.444,13				
2.7	VIGAS NÍVEL 420 CM	3.966,90	2,12			100,00	3.966,90				
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	58.894,09	31,43	50,00	29.447,05	50,00	29.447,05				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	14.384,61	7,68					100,00	14.384,61		
5.0	ESQUADRIAS	13.509,47	7,21					100,00	13.509,47		
6.0	COBERTURA	50.807,86	27,11			35,00	17.782,75	65,00	33.025,11		
7.0	DRENAGEM EXTERNA	3.805,20	2,03	100,00	3.805,20						
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.260,20	2,81							100,00	5.260,20
9.0	PPCI	662,43	0,35							100,00	662,43
10.0	SERVIÇOS FINAIS	291,10	0,16							100,00	291,10
TOTAL MÊS		187.411,24	100,00	34,49	64.637,50	29,69	55.640,83	32,51	60.919,19	3,32	6.213,73
TOTAL GLOBAL		**187.411,24**	**100,00**	**34,49**	**64.637,50**	**64,18**	**120.278,32**	**96,68**	**181.197,51**	**100,00**	**187.411,24**

Novo Horizonte - SC, 25 de junho 2026.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.06.25 15:54:26 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir José Cadore