AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
LOCAL: SC 157, CENTRO
ÁREA: 131,29 M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.892,07	0,42	100,00	1.892,07								
2.0	REMOÇÃO	827,82	0,19	100,00	827,82								
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO												
3.1	FUNDAÇÃO	11.302,64	2,53	100,00	11.302,64								
3.2	VIGAS BALDRAMES	29.332,71	6,57	100,00	29.332,71								
3.3	PILARES NÍVEL 180	4.285,69	0,96	100,00	4.285,69								
3.4	VIGAS LAJE	13.125,94	2,94	100,00	13.125,94								
3.5	LAJE	40.018,50	8,96	4,50	1.800,83	95,50	38.217,67						
3.6	PILARES NÍVEL 500	7.865,55	1,76			100,00	7.865,55						
3.7	VIGAS CINTA	6.489,36	1,45			100,00	6.489,36						
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	35.512,83	7,95			19,50	6.925,00	80,50	28.587,83				
5.0	PAVIMENTAÇÃO	16.056,85	3,59					100,00	16.056,85				
6.0	ABERTURAS	24.057,73	5,38									100,00	24.057,73
7.0	PINTURA	12.517,22	2,80									100,00	12.517,22
8.0	COBERTURA	73.716,55	16,50					24,00	17.691,97	76,00	56.024,58		
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	16.319,35	3,65							38,50	6.282,95	61,50	10.036,40
10.0	APARELHOS E METAIS	4.024,10	0,90									100,00	4.024,10
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.460,76	3,24									100,00	14.460,76
12.0	SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 112,50KVA												
12.1	RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO	10.644,45	2,38	100,00	10.644,45								
12.2	TRANSFORMAÇÃO	26.323,04	5,89	62,00	16.320,28	38,00	10.002,76						
12.3	RAMAL DE ENTRADA	9.065,32	2,03			100,00	9.065,32						
12.4	CABINE DE ALVENARIA	15.583,67	3,49			50,00	7.791,84	50,00	7.791,84				
12.5	CAIXAS METÁLICAS	10.786,61	2,41					100,00	10.786,61				
12.6	ATERRAMENTO	4.011,87	0,90					100,00	4.011,87				
12.7	RAMAL DE CARGA ATÉ QGBT	56.167,53	12,57					8,00	4.493,40	48,00	26.960,41	44,00	24.713,71
12.8	RAMAL DE CARGA APÓS QGBT	2.192,90	0,49									100,00	2.192,90
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	177,24	0,04									100,00	177,24
TOTAL MÊS		446.758,30	100,00	20,04	89.532,44	19,33	86.357,49	20,02	89.420,37	19,98	89.267,94	20,63	92.180,06
TOTAL GLOBAL		**446.758,30**	**100,00**	**20,04**	**89.532,44**	**39,37**	**175.889,93**	**59,39**	**265.310,29**	**79,37**	**354.578,24**	**100,00**	**446.758,30**

Novo Horizonte - SC, 02 de julho 2026.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.07.06 13:48:45 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir José Cadore